

**RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO atualizado em 05/10/2021**

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
34709/15	UCINCO	Domape Engenharia	FNS Proposta 1071198000 0114013-	1.311.472,15	440.000,00	871.472,15	440.000,00	-	604.524,38	266.947,77	andamento
34709/15	UTINEONATAL	Domape Engenharia	FNS Proposta 1071198000 0114010- Geraldo Resende	1.688.395,32	440.000,00	1.248.395,32	440.000,00	-	883.012,73	365.382,59	andamento
40948/16	Construção do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I).	J.P Garcia Rocha	Ministério da Saúde Portaria nº 615/2013 <b>Proposta</b> 1071198000 0114016	1.066.791,04	800.000,00	266.791,04	800.000,00	-	266.791,04	-	concluído
42694/16	Construção do Centro Diagnóstico	Domape Engenharia	801301/2014- Geraldo Resende	1.787.736,85	1.300.000,00	487.736,85	838.253,04	461.746,96	487.736,85	-	andamento
45895/16	Construção da CEINF no Bairro Irman Ribeiro	Domape Engenharia	FNDE	2.309.314,25	1.755.137,37	554.176,88	1.196.639,46	642.952,69	546.827,49	7.349,39	Paralisada
72997/19	Reforma do Centro de Especialidades Médica- CEM	Efrat Eng. EIRELI		676.156,25	400.000,00	276.156,25	338.628,70	61.371,30	232.006,34	44.149,91	andamento
73732/19	Construção do Banco de Leite	MS Engenharia Consultiva		638.534,16		638.534,16			472.215,88	166.318,28	andamento

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
82428/20	Construção do CREAS	C.E Silverio Empreiteira de Mão de Obras		421.057,88	395.642,42	25.415,46	331.330,96	64.311,46	22.622,74	2.792,72	andamento
84815/20	Execução de aterro para caixa de detenção de águas a barragens, na Fazenda São Domingos, ao lado	Pré Moldados Concrevia EIRELI	Portaria 1071 de 13/04/2020- Defesa Civil	860.437,02	352.952,17	507.484,85	342.120,09	10.832,08	485.450,09	22.034,76	pagando medição final
84901/20	Execução de Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais no Bairro Vila Beatriz.	PRE MOLDADOS CONCREVIA EIRELI		748.648,36		748.648,36		-	748.648,36	-	concluido
86425/20	Execução de reforma do ESF de Nova Casa Verde	Rekint Engenharia EIRELI.		174.026,07		174.026,07		-	139.686,47	34.339,60	aguardando reprogramação para finalizar
86709/20	Recapeamento de Pavimentação Asfáltica nos Bairros Durval Andrade Filho, Bela Vista, Argemiro	Concrenavi Concreto Usinado	893706/19	844.733,16	789.659,76	55.073,40	363.414,18	426.245,58	55.073,40	-	andamento
90184/20	Contratação de empresa para substituição de lâmpadas em Led	Silva & Azambuja Ltda	FINISA	3.199.994,00	3.199,994,00		547.436,82	2.652.557,18		-	andamento
90864/21	locação de equipamento, horas máquina para atender serviços de engenharia na erosão localizada	ROBUST SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	001/2021/SG I-COVN-30241/2020- Agesul	579.684,00	500,000,00	79.684,00	453.911,65		72.850,99	6.833,01	andamento

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
91009/21	Cobertura da Quadra da Banda Municipal Gelúlio Vargas.	D. Martins de Lima		418.785,18		418.785,18		-			andamento
91991/21	Entrada de Energia do Hospital Regional	Gomes & Azevedo Ltda	881366/2018	668.719,02	670.000,00			670.000,00			andamento
91152/21	Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais em diversas ruas do Distrito de Nova Casa Verde	Pré Moldados Concrevia EIRELI	875428/18 Sudeco	1.385.907,84	1.000.000,00	385.907,84		1.000.000,00			andamento
92141-21	Reforma do refeitório Escola Brincando de Aprender			402.951,59							Encaminhou para licitar
92142/21	Ampliação da Escola Pingo de Gente	PHC Engenharia		408.490,49		408.490,49					ANDAMENTO
92409/21	Reforma da Clínica da Mulher	D. Martins de Lima - ME		135.172,77		135.172,77					Andamento
92410/21	Reforma do CCZ- Centro de Controle de Zoonose	PHC Engenharia		258.068,32		258.068,32					ANDAMENTO



Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
				22.222.336,02	8.343.391,72	8.144.013,36	6.091.734,90	5.990.017,25	5.017.446,76	916.148,03	