

RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO atualizado em 21/01/2022

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
34709/15	UCINCO	Domape Engenharia	FNS Proposta 1071198000 0114013-	1.311.472,15	440.000,00	871.472,15	440.000,00	-	645.481,21	225.990,94	andamento
34709/15	UTINEONATAL	Domape Engenharia	FNS Proposta 1071198000 0114010- Geraldo Resende	1.688.395,32	440.000,00	1.248.395,32	440.000,00	-	911.638,90	336.756,42	andamento
42694/16	Construção do Centro de Diagnóstico	Domape Engenharia	801301/2014- Geraldo Resende	1.787.736,85	1.300.000,00	487.736,85	838.253,04	461.746,96	487.736,85	-	andamento
72997/19	Reforma do Centro de Especialidades Médica- CEM	Efrat Eng. EIRELI		676.156,25	400.000,00	276.156,25	338.628,70	61.371,30	232.006,34	44.149,91	andamento
73732/19	Construção do Banco de Leite	MS Engenharia Consultiva		569.512,08		569.512,08			488.532,79	80.979,29	andamento
82428/20	Construção do CREAS	C.E Silverio Empreiteira de Mão de Obras		492.429,00	395.642,42	96.786,58	359.514,50	36.127,92	22.622,74	74.163,84	andamento

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
86709/20	Recapeamento de Pavimentação Asfáltica nos Bairros Durval Andrade Filho, Bela Vista, Argemiro	Concrenavi Concreto Usinado	893706/19	844.733,16	789.144,04	55.073,40	789.144,04	-	55.073,40	-	Concluído
90184/20	Contratação de empresa para substituição de lâmpadas em Led	Silva & Azambuja Ltda	FINISA	3.199.994,00	3.199,994,00		1.347.016,02	1.852.977,98		-	andamento
91009/21	Cobertura da Quadra da Banda Municipal Gelúlio Vargas.	D. Martins de Lima		402.353,02		402.353,02		-	60.326,62	342.026,40	andamento
91991/21	Entrada de Energia do Hospital Regional	Gomes & Azevedo Ltda	881366/2018	668.719,02	670.000,00		3.314,16	666.685,84		-	andamento
91152/21	Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais em diversas ruas do Distrito de Nova Casa Verde	Pré Moldados Concrevia EIRELI	875428/18 Sudeco	1.385.907,84	989.934,14	395.973,67	367.138,31	622.795,83	395.973,67	-	andamento
92141-21	Reforma do refeitório Escola Brincando de Aprender	D Martins De Lima - Me		354.194,13		354.194,13				354.194,13	andamento

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
92142/21	Ampliação da Escola Pingo de Gente	PHC Engenharia		408.490,49		408.490,49			171.666,09	236.824,40	ANDAMENTO
92409/21	Reforma da Clinica da Mulher	D. Martins de Lima - ME		135.172,77		135.172,77			26.182,44	108.990,33	Andamento
92410/21	Reforma do CCZ- Centro de Controle de Zoonose	PHC Engenharia		258.068,32		258.068,32			86.301,06	171.767,26	ANDAMENTO
92886/21	Recuperação Asfáltica em Varias Vias em CBUQ, tapa Buracos e Microrevestimento-Fundersul	AR Pavimentação e Sinalização EIRELI		1.503.981,52		1.503.981,52			1.300.272,53	203.708,99	ANDAMENTO
94409/21	Reforma da cozinha e despensa da Escola Municipal Luis Cláudio Josué em Nova Casa Verde.	R.F Arruda		40.928,99		40.928,99				40.928,99	
95522/21	Aquisição e instalação de postes nas praças Israel Cardonski e Queneciano Cecílio de Lima.	Silva & Azambuja Ltda		102.832,00		102.832,00			67.797,66	35.034,34	

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
95755/21	Construção de Minicampo de Futebol- Monte Carlo	D Martins De Lima - Me		121.065,05		121.065,05			83.705,67	37.359,38	andamento
97039/21	Reforma do Ginásio de esporte Irmão Brás Sinigaglia			397.339,14						-	Fazendo Contrato
96876/21	Elaboração e adequação de projeto Elétrico Ar condicionado Centro de Conveções	Lucas de Campos Saldanha		16.600,00		16.600,00				16.600,00	Andamento
97836/21	Construção de Calçamento de Pista de Caminhada no Bairro Universitário			168.256,96		168.256,96				168.256,96	Licitando
97135/21	Pavimentação Asfáltica nas Ruas Antônio Duarte e Espírito Santo, no Bairro Argemiro Ortega.	Construtora Alvorada		363.025,13		363.025,13				363.025,13	andamento
99140/21	Contratação de serviços de avaliação de imóveis e desafetações			7.000,00						-	Licitando
				16.904.363,19	5.424.720,60	7.876.074,68	4.923.008,77	3.701.705,83	5.035.317,97	2.840.756,71	

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
--------------------	-------------	----------------	----------------------------	----------------------	-------------------------	-------------------------------	---------------------	----------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------