

RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO atualizado em 07/06/2022

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
34709/15	UCINCO	Domape Engenharia	FNS Proposta 1071198000 0114013-	1.311.472,15	440.000,00	871.472,15	440.000,00	-	645.481,21	225.990,94	Proc. Encaminhado para rescisão contratual
34709/15	UTINEONATAL	Domape Engenharia	FNS Proposta 1071198000 0114010- Geraldo Resende	1.688.395,32	440.000,00	1.248.395,32	440.000,00	-	911.638,90	336.756,42	Proc. Encaminhado para rescisão contratual
42694/16	Construção do Centro de Diagnóstico	Domape Engenharia	801301/2014- Geraldo Resende	1.787.736,85	1.300.000,00	487.736,85	876.516,05	423.483,95	487.736,85	-	Proc. Encaminhado para rescisão contratual
72997/19	Reforma do Centro de Especialidades Médica- CEM	Efrat Eng. EIRELI		676.156,25	400.000,00	276.156,25	379.557,01	20.442,99	232.006,34	44.149,91	andamento
73732/19	Construção do Banco de Leite	MS Engenharia Consultiva		569.512,08		569.512,08		-	488.532,79	80.979,29	Proc. Encaminhado para rescisão contratual
82428/20	Construção do CREAS	C.E Silverio Empreiteira de Mão de Obras		492.429,00	395.642,42	96.786,58	384.824,71	10.817,71	50.108,83	46.677,75	Em andamento
89608/20	Reforma da usina de processamento de lixo.	D. Martins		93.441,37		93.441,37					Em andamento

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
90184/20	Contratação de empresa para substituição de lâmpadas em Led	Silva & Azambuja Ltda	FINISA	3.199.994,00	3.199.994,00		2.295.850,76	1.250.701,76		-	Em andamento
91009/21	Cobertura da Quadra da Banda Municipal Gelúlio Vargas.	D. Martins de Lima		505.036,64		505.036,64		-	218.034,55	287.002,09	Em andamento
91991/21	Entrada de Energia do Hospital Regional	Gomes & Azevedo Ltda	881366/2018	668.719,02	670.000,00		30.486,89	639.513,11		-	Em andamento
91152/21	Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais em diversas ruas do Distrito de Nova Casa Verde	Pré Moldados Concrevia EIRELI	875428/18 Sudeco	1.420.231,99	989.934,14	430.297,85	591.179,02	398.755,12	395.973,67	34.324,18	Em andamento
91291/21	REFORMA NO PRÉDIO CRAS IRMAN RIBEIRO –	Gomes & Azevedo Ltda		122.005,66		122.005,66			31.210,14	90.795,52	Em andamento
92141-21	Reforma do refeitório Escola Brincando de Aprender	D Martins De Lima - Me		354.194,13		354.194,13			94.345,87	259.848,26	Em andamento

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
92142/21	Ampliação da Escola Pingo de Gente	PHC Engenharia		408.490,49		408.490,49			330.846,15	77.644,34	Em andamento
92410/21	Reforma do CCZ- Centro de Controle de Zoonose	PHC Engenharia		258.068,32		258.068,32			152.366,40	105.701,92	Em andamento
94807/21	Pintura do Estádio Municipal-Andradão	Gomes & Azevedo Ltda		282.527,80		282.527,80			84.518,00	198.009,80	Em andamento
95755/21	Construção de Minicampo de Futebol- Monte Carlo	D Martins De Lima - Me		121.065,05		121.065,05			112.630,66	8.434,39	Em andamento
96964/21	Conclusão da CINF Irman Ribeiro	Estrutural Construtora		979.877,28		979.877,28			161.521,23	818.356,05	Em andamento
97039/21	Reforma do Ginásio de esporte Irmão Brás Sinigaglia	Estrutural Construtora	CR 895585/20	397.339,14	382.000,00	15.339,14				15.339,14	Aguardando liberação OS

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
97836/21	Construção de Calçamento de Pista de Caminhada no Bairro Universitário			168.256,96		168.256,96				168.256,96	Licitando
98180/21	Construção de Escola no Bairro Universitário	Estrutural Construtora		1.901.902,55		1.901.902,55					Em andamento
99544/21	Mini arena esportiva	Pré Moldados Concrevia EIRELI		123.998,31		123.998,31					Em andamento
102067/22	Contratação de locação de máquina para melhoria do aterro, na Faz. São Domingos.	Faixa Branca Agrícola		103.050,00		103.050,00					OS
103207/22	Aquisição e instalação de ares condicionados no Centro de Convenções	Tmac Industria	Agesul 003/22	1.462.358,17	1.462.358,17						OS

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
103271/22	Melhoramento nos sistemas de captação de águas pluviais da drenagem existente da Rua Antônio Duarte e Av. Eurico Soares de Andrade.			175.350,41							Licitação 25/05/22 as 07:30hrs
103983/22	Execução de drenagem e recuperação de pavimento na MS 134- em frente a Concórdia Home Center.			58.814,26							
104853/22	Construção do Prolongamento do Canteiro Central da Av. Antônio Joaquim de Moura Andrade até a rotatória do bairro Universitário.			510.480,78							Protocolo dia 17/05/2022
				19.840.903,98	6.479.934,73	9.417.610,78	5.438.414,44	2.743.714,64	4.396.951,59	2.798.266,96	