

**RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO atualizado em 12/09/2022**

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
108027/22	UCINCO		FNS Proposta 10711980000 114013- Geraldo	808.727,44		808.727,44				808.727,44	fazer novo procedimento licitatório
108024/22	UTINEONATAL		FNS Proposta 10711980000 114010- Geraldo Resende								fazer novo procedimento licitatório
	Construção do Centro de Diagnóstico		801301/2014- Geraldo Resende							-	Planilha em análise na Caixa Econômica Federal
105793/22	Construção do Banco de Leite			237.719,12		237.719,12		-		237.719,12	fazer novo procedimento licitatório
82428/20	Construção do CREAS	C.E Silverio Empreiteira de Mão de Obras		492.429,00	395.642,42	96.786,58	384.824,71	10.817,71	50.108,83	46.677,75	Em andamento
89608/20	Reforma da usina de processamento de lixo.	D. Martins		193.949,68		193.949,68			136.477,19	57.472,49	Em andamento

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
90184/20	Contratação de empresa para substituição de lâmpadas em Led	Silva & Azambuja Ltda	FINISA	3.199.994,00	3.199.994,00		2.295.850,76	1.250.701,76		-	Em andamento
91009/21	Cobertura da Quadra da Banda Municipal Gelúlio Vargas.	D. Martins de Lima		505.036,64		505.036,64		-	468.242,74	36.793,90	Em andamento
91991/21	Entrada de Energia do Hospital Regional	Gomes & Azevedo Ltda	CR 881366/2018	668.719,02	670.000,00		30.486,89	639.513,11		-	Em andamento
91152/21	Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais em diversas ruas do Distrito de Nova Casa	Pré Moldados Concrevia EIRELI	875428/18 Sudeco	1.420.231,99	989.934,14	430.297,85	824.858,35	165.075,79	419.536,95	10.760,90	Em andamento
91291/21	REFORMA NO PRÉDIO CRAS IRMAN RIBEIRO –	Gomes & Azevedo Ltda		122.005,66		122.005,66		-	31.210,14	90.795,52	Em andamento
92141-21	Reforma do refeitório Escola Brincando de Aprender	D Martins De Lima - Me		354.194,13		354.194,13		-	240.161,41	114.032,72	Em andamento

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
92142/21	Ampliação da Escola Pingo de Gente	PHC Engenharia		499.274,53		499.274,53		-	418.242,33	81.032,20	Em andamento
92410/21	Reforma do CCZ- Centro de Controle de Zoonose	PHC Engenharia		291.013,34		291.013,34		-	200.433,53	90.579,81	Em andamento
94807/21	Pintura do Estádio Municipal-Andradão	Gomes & Azevedo Ltda		282.527,80		282.527,80		-	280.404,30	2.123,50	Em andamento
96964/21	Conclusão da CINF Irman Ribeiro	Estrutural Construtora		979.877,28		979.877,28		-	671.614,88	308.262,40	Em andamento
97039/21	Reforma do Ginásio de esporte Irmão Brás Sinigaglia	Estrutural Construtora	CR 895585/20	397.339,14	382.000,00	15.339,14	14.082,88	367.917,12	517,88	14.821,26	Em andamento
97106/21	Execução do Ossuário do Cemitério Municipal Santa Barbara	D.Martins de Lima ME		166.093,16		166.093,16			36.586,27	129.506,89	Em andamento

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
98180/21	Construção de Escola no Bairro Universitário	Estrutural Construtora		1.901.902,55		1.901.902,55		-		1.901.902,55	Em andamento
102067/22	Contratação de locação de máquina para melhoria do aterro, na Faz. São Domingos.	Faixa Branca Agrícola		103.050,00		103.050,00		-	38.680,75	64.369,25	Em andamento
102596/22	Contratação de empresa especializada em construção de um muro de arrimo no prédio do CREAS	Raniero Engenharia e Construtora Eireli		158.425,55		158.425,55		-	117.362,60	41.062,95	Em andamento
102987/22	Reforma do Ginásio Esporte fase 2 / Agesul	D. Martins	Agesul-Fundesporte	1.882.126,41	1.706.752,84	175.373,57		1.706.752,84		175.373,57	Em andamento
103207/22	Aquisição e instalação de ares condicionados no Centro de Convenções	Tmac Industria	Agesul 003/22	1.462.358,17	1.462.358,17		593.085,83	869.272,34		-	Em andamento

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
103271/22	Melhoramento nos sistemas de captação de águas pluviais da drenagem existente da Rua Antônio Duarte e Av. Eurico Soares de Andrade.			175.350,41		175.350,41		-		175.350,41	licitação deserta vai reabrir
103983/22	Execução de drenagem e recuperação de pavimento na MS 134- em frente a Concórdia Home Center.			58.814,26		58.814,26		-		58.814,26	licitação aberta vai reabrir
103325/22	Construção de 08 Unidades habitacionis	SCM Comércios e Serviços		660.223,60	323.384,91	336.838,69				336.838,69	Em andamento
103264/22	Reforma do Museu	D. Martins		564.473,53		564.473,53			24.896,44	539.577,09	Em andamento
104107/22	Cobertura e quadra na Teijim		Emenda Wander Loubet	1.281.244,95		781.244,95	500.000,00	(500.000,00)		781.244,95	aguardando lançar edital da licitação

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
104853/22	Prolongamento do Canteiro Central da Av. Antônio Joaquim de Moura Andrade até a rotatória do bairro Universitário.	Concrevia Construtora EIRELI		505.341,55		505.341,55				505.341,55	Em andamento
105923/22	Construção de 05 (cinco) pontos de ônibus.			165.389,84							licitação para agendar data
105199/22	Execução de Mini Arena Esportiva na Vila Olímpica	Pré Moldados Concrevia EIRELI		138.496,94		138.496,94					
104500/22	Elaboração de Projeto executivo de Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais	LBM Engenharia EIRELI		399.135,38		399.135,38					O.S 21/07/22
107108/22	Construção do corpo de bombeiro no Distrito de Nova Casa Verde		SEJUSP	982.212,88	700.00,00	282.212,88					Licitação

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
107339/22	Construção das Salas de aula e ampliação da escola Luiz Claudio Josué		Secretaria de educação	628.561,65,	550.000,00	78.561,55					Licitação
107340/22	Construção de salas de aulas na Escola Municipal João de Lima Paes.		Secretaria de educação	915.556,79	800.000,00	115.556,79					Licitação
105793/22	Reforma do Hospital Regional		Secretaria de saúde	1.589.456,11	1.000.000,00						Licitação
	Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais no Distrito Industrial		AGESUL-SEMAGRO	8.200,000,00		8.000,00					MONTAR PROCESSO LICITATÓRIO
	Cobertura Quadra		CR Federal Vander Loubet	620.000,00							convênio em andamento
	Sala acústica da banda		transferências especiais Federal Dagoberto	300.000,00							convênio em andamento
	Pontes em concreto armado		CR	990.000,00	955.000,00	35.000,00					convênio em andamento

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
107248/22	Elaboração de Projetos Executivos de Engenharia de Entrada de Energia			24.000,00							Protocolado dia 02/08/2022.
107496/22	C Execução de Recuperação Asfáltica em Diversas Ruas da Cidade e Nova Casa Verde.			2.134.768,40							
				27.631.459,25	9.235.072,48	10.800.620,95	4.643.189,42	4.510.050,67	3.134.476,24	6.609.181,17	