

RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO atualizado em 09/03/2023

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
PM-ADM/2023/0816	Ampliação do Hospital Regional, UCINCO		FNS Proposta 10711980000 114013- Geraldo Resende	429.586,53		429.586,53					encaminhado para licitação
PM-ADM/2023/0816	Ampliação do Hospital Regional UTI NEONATAL		FNS Proposta 10711980000 114010- Geraldo Resende	391.394,66		391.394,66					encaminhado para licitação
110964/22	Construção do Centro de Diagnóstico		801301/2014- Geraldo Resende							-	fazendo Contrato
105793/22	Construção do Banco de Leite			237.719,12		237.719,12		-		237.719,12	encaminhado para licitação
90184/20	Contratação de empresa para substituição de lâmpadas em Led	Silva & Azambuja Ltda	FINISA	3.199.994,00	3.199.994,00		2.295.850,76	1.250.701,76		-	Aguardando reprogramação de valor para medição final
91991/21	Entrada de Energia do Hospital Regional	Gomes & Azevedo Ltda	CR 881366/2018	1.117.716,37	670.000,00	447.716,37	403.195,76	266.804,24	369.598,32	78.118,05	Em andamento

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
92141-21	Reforma do refeitório Escola Brincando de Aprender	D Martins De Lima - Me		503.723,97		503.723,97		-	377.552,37	126.171,60	Em andamento
95706/21	Reforma da Escola Municipal Antonio J. de M. Andrade	D. Martins		1.217.051,73		1.217.051,73		-	17.149,73	1.199.902,00	OS
96964/21	Conclusão da CINF Irman Ribeiro	Estrutural Construtora		1.198.625,91		1.198.625,91		-	956.037,94	242.587,97	Em andamento
97039/21	Reforma do Ginásio de esporte Irmão Brás Sinigaglia	Estrutural Construtora	CR 895585/20	397.339,14	382.000,00	15.339,14	29.548,01	352.451,99	517,88	14.821,26	Processo encaminhado para reequilíbrio
98180/21	Construção de Escola no Bairro Universitário	Estrutural Construtora		1.901.902,55		1.901.902,55		-	640.336,44	1.261.566,11	Em andamento
102987/22	Reforma do Ginásio Esporte fase 2 / Agesul	D. Martins	Agesul-Fundesporte	2.118.783,58	1.706.752,84	412.030,74		1.706.752,84		412.030,74	Em andamento

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
103207/22	Aquisição e instalação de ares condicionados no Centro de Convenções	Tmac Industria	Agesul 003/22	1.462.358,17	1.462.358,17		618.696,00	843.662,17		-	Aguardando liberação da medição final
103271/22	Melhoramento nos sistemas de captação de águas pluviais da drenagem existente da Rua Antônio Duarte e Av. Eurico Soares de Andrade.	Pré Moldados Concrevia EIRELI		175.350,41		175.350,41		-		175.350,41	os
103264/22	Reforma do Museu	D. Martins		564.473,53		564.473,53			24.896,44	539.577,09	Em andamento
104853/22	Prolongamento do Canteiro Central da Av. Antônio Joaquim de Moura Andrade até a rotatória do bairro Universitário.	Concrevia Construtora EIRELI		493.060,07		493.060,07			325.400,75	167.659,32	Em andamento
107108/22	Construção do corpo de bombeiro no Distrito de Nova Casa Verde	LLima Engenharia Comércio e Serviços Ltda	SEJUSP	912.543,60	700.00,00	212.543,60	37.590,47	662.409,53		212.543,60	Em andamento

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
107339/22	Construção das Salas de aula e ampliação da escola Luiz Claudio Josué		Secretaria de educação	628.561,65,	550.000,00	78.561,55		550.000,00		78.561,55	Em andamento
107340/22	Construção de salas de aulas na Escola Municipal João de Lima Paes.		Secretaria de educação	915.556,79	800.000,00	115.556,79	59.705,31	740.294,69		115.556,79	Em andamento
105793/22	Reforma do Hospital Regional		Secretaria de saúde	1.589.456,11	1.000.000,00			1.000.000,00		-	fazendo contrato
106291/22	Rede de distribuição de energia – Conjunto habitacional	Stel Sistema elétricos Ltda		342.300,50		342.300,50				342.300,50	Em andamento
PM-ADM 2023/0591	Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais no Distrito Industrial		AGESUL-SEMAGRO	8.200,000,00	8.200.000,00					-	Setor de licitação
	Cobertura Quadra		CR Federal Vander Loubet	620.000,00						-	convênio em andamento
	Sala acústica da banda		transferências especiais Federal Dagoberto	300.000,00						-	convênio em andamento

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
	Pontes em concreto armado		CR	990.000,00	955.000,00	35.000,00				35.000,00	convênio em andamento
	Elaboração de Projetos Executivos de Engenharia de Entrada de Energia			24.000,00						-	está fazendo cotação de preços
107496/22	C Execução de Recuperação Asfáltica em Diversas Ruas da Cidade e Nova Casa Verde.	JN construtora Ltda		2.125.339,18		2.125.339,18			834.188,54	1.291.150,64	Em andamento
108512/22	Reparos no prédio do CRAS Durval Andrade Fiho	USA- União de serviços		21.560,50		21.560,50				21.560,50	Em andamento
108699/22	Construção de estacionamento em dois canteiros na Av. Antonio Joaquim de Moura Andrade.			88.876,69		88.876,69				88.876,69	publicando contrato

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
108948/22	Construção de 08 Unidades habitacionais- 2 .	Lutti Comercios Ltda		538.787,19		538.787,19				538.787,19	Em andamento
109053/22	Restauração do Pavimento Rígido, com material betuminoso, na Rua Sete de Setembro	Estrutural Construtora		457.701,92		457.701,92				457.701,92	Em andamento
109054/22	Construção de 05 pontos de ônibus			174.105,45		174.105,45				174.105,45	publicando contrato
PM.ADM/23/00110	calçadas, alambrados e pintura da quadra poliesportiva- Praça Shichiro Nakamura- Bairro			40.568,48		40.568,48				40.568,48	no setor de licitação
ADM/2023/351	Praça no Bairro Pedro Pedrossian localizada de frente a Rua Pastor Júlio			524.152,60		521.152,60				521.152,60	no setor de licitação
PM.ADM/23/00111	Reforma e Revitalização da Praça Vilson Fabrício Matos, Bairro Argemiro Ortega.			97.148,09		97.148,09				97.148,09	no setor de licitação

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
				24.509.307,67	15.726.111,01	12.837.177,27	3.444.586,31	7.373.077,22	3.545.678,41	7.811.648,50	