

**RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO atualizado em 18/10/2023**

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
PM-ADM/2023/00816	Ampliação do Hospital Regional, UCINCO	Gomes & Azevedo Ltda	FNS Proposta 10711980000 114013-Geraldo Resende	429.405,45		429.405,45			154.698,08	274.707,37	Em andamento executou 36%
PM-ADM/2023/00816	Ampliação do Hospital Regional NEONATAL UTI	Gomes & Azevedo Ltda	FNS Proposta 10711980000 114010-Geraldo Resende	391.100,20		391.100,20			116.465,05	274.635,15	Em andamento 29% executado
110964/22	Construção do Centro de Diagnóstico	Estrutural Construtora Ltda	801301/2014-Geraldo Resende	663.336,66	423.483,95	239.852,71	119.707,68	303.776,27	66.985,64	172.867,07	Em andamento executou 28%
91991/21	Entrada de Energia do Hospital Regional	Gomes & Azevedo Ltda	CR 881366/2018	1.117.716,37	670.000,00	447.716,37	573.058,35	96.941,65	369.598,32	78.118,05	Em andamento executou 84%
95706/21	Reforma da Escola Municipal Antonio J. de M. Andrade	D. Martins		1.217.051,73		1.217.051,73		-	308.225,36	908.826,37	Em andamento executou 25%
98180/21	Construção de Escola no Bairro Universitário	Estrutural Construtora		2.165.942,02		2.165.942,02		-	1.635.242,39	530.699,63	Em andamento executou 75%

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
102987/22	Reforma do Ginásio Esporte fase 2 / Agesul	D. Martins	Agesul-Fundesporte	2.118.783,58	1.706.752,84	412.030,74	762.257,29	944.495,55	108.785,15	303.245,59	Em andamento executou 41%
103264/22	Reforma do Museu	D. Martins		751.762,71		751.762,71		-	521.026,89	230.735,82	Em andamento executou 69%
104853/22	Prolongamento do Canteiro Central da Av. Antônio Joaquim de Moura Andrade até a rotatória do bairro Universitário.	Concrevia Construtora EIRELI		615.992,20	-	615.992,20	-	0	482.355,83	133.636,37	Em andamento executou 78%
107108/22	Construção do corpo de bombeiro no Distrito de Nova Casa Verde	LLima Engenharia Comércio e Serviços Ltda	SEJUSP	912.543,60	700.00,00	212.543,60	507.479,66	192.520,34	140.000,00	72.543,60	Em andamento executou 70%
107339/22	Construção das Salas de aula e ampliação da escola Luiz Claudio Josué	SCM Comércio e Serviços EIRELI EPP	Secretaria de Educação 32.005/2022	554.055,06	477.887,35	76.167,71	137.808,76	340.078,59	24.432,94		Em andamento executou 29%
107340/22	Construção de salas de aulas na Escola Municipal João de Lima Paes.	SCM Comércio e Serviços EIRELI EPP	Secretaria de Educação 32.006/2022	829.954,98	800.000,00	46.115,73	351.383,95	448.616,05	46.115,73	-	Em andamento executou 47%

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
105793/22	Reforma do Hospital Regional	Rafael Tognini Pereira Ltda	Secretaria de saúde 31.433/2022-015/2022	1.588.687,66	1.000.000,00	588.687,66		1.000.000,00		588.687,66	Em andamento
PM-ADM2023/2022	Elaboração de Projetos Executivos de Engenharia de Entrada de Energia	Licenze		15.000,00		15.000,00		-		15.000,00	em andamento
108699/22	Construção de estacionamento em dois canteiros na Av. Antonio Joaquim de Moura Andrade.	R.F de ARRUDA		119.303,63		119.303,63		-	95.602,69	23.700,94	Em andamento executou 80%
108948/22	Construção de 08 Unidades habitacionais- 2 .	Lutti Comercios Ltda	Convênio: 31.555/2022-AGEHAB	538.787,19	269.393,60	269.393,59	183.917,87	85.475,73	128.988,98	140.404,61	Em andamento EXECUTOU 58%
108260/22	Construção do Banco de leite	Estrutural Construtora Ltda		224.196,75		224.196,75		-	26.973,88	197.222,87	Em andamento executou 12%
109646/22	Aquisição de Novos equipamentos, instalação de ar no Conviver	LLima Engenharia Comércio e Serviços		154.552,73		154.552,73		-	143.384,49	11.168,24	Em andamento executou 92%

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
109499/22	Reforma ESF-Horto Florestal	V. Santana dos Santos EIRELI		90.091,62		90.091,62		-		90.091,62	Em andamento
109544/22	Rforma da UBS Centro Educacional	V. Santana dos Santos EIRELI		79.860,36		79.860,36		-		79.860,36	Em andamento
110005/22	Anfiteatro da E. Efantina	V.Santana		1.181.043,00		1.181.043,00		-	80.804,48	1.100.238,52	Em andamento executou 6%
109558/2022	reforma em geral do imóvel localizado na Rua Francisco de Assis	R.F de Arruda		39.728,78		39.728,78		-	11.046.87	28.681,91	em andamento executou 27%
109378/22	Execução de Rede de Iluminação Pública na AV. Eurico Soares Andrade	Silva & Azambuja		343.688,33		343.688,33		-	144.215,99	199.472,34	em andamento executou 41%
110281/22	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA PRAÇA DO BAIRRO UNIVERSITÁRIO	Metalúrgica e Serralheria São Paulo		811.349,87		811.349,87		-	20.911,08	790.438,79	Em andamento
110861/22	Iluminação e sistema SPDA nos campos de futebol	Silva & Azambuja		118.437,37		118.437,37				118.437,37	em andamento

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO	
109530/22	Reforma de ESF Vila Operária			112.174,70		112.174,70					Licitação	
PM.ADM/23/01 646	Implantação de Ciclovia na Av. Eurico Soares Andrade	Construtora Rochedo LTDA - ME		2.174.935,40	2.080.000,00	94.935,40		2.080.000,00		94.935,40	em andamento	
PM.ADM/23/00 110	Reformas de calçadas, alambrados e pintura da quadra poliesportiva- Praça Shichiro Nakamura	V. Santana dos Santos EIRELI		30.498,30		30.498,30		-	6.391,20	24.107,10	Em andamento executou 20%	
ADM/2023/351	Construção de Praça no Bairro Pedro Pedrossian localizada de frente a Rua Pastor Júlio Ferreira de Almeida	Gomes & Azevedo Ltda		518.892,64		518.892,64				518.892,64	em andamneto	
PM-ADM 2023/0591	Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais no Distrito Industrial		AGESUL-SEMAGRO	8.513.252,96	8.406.837,30	106.415,66		8.406.837,30		106.415,66	em andamento	
				<b>OBRAS QUE ESTÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO</b>							-	

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
ADM/2023/351	Praça no Bairro Pedro Pedrossian localizada de frente a Rua Pastor Júlio Ferreira de Alencar	Gomes e Azevedo LTDA		518.892,64		518.892,64				518.892,64	em andamento
PM-ADM-2023/02521	Aquisição de 02 veículos tipo passageiro 0(zero) Km			181.069,00					181.069,00	(181.069,00)	Licitação 27/09
PM-ADM-2023/01385	Fornecimento e Instalação de grama sintética para atende parque infantil na Praça Quenenciano Cecílio de Lima			113.571,73		113.571,73					Fazendo contrato
PM.ADM/23/00111	Reforma e Revitalização da Praça Wilson Fabrício Matos, Bairro Argemiro Ortega.			97.148,09		97.148,09				97.148,09	Licitação
PM.ADM/23/02370	Plano de Transporte coletivo e Mobilidade urban			850.597,20		850.597,20					Publicando contrato

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
<b>Siga</b> <b>2023/1893</b>	Ampliação da construção de troca de telhado na Escola Mundo da Criança			1.385.729,43		1.385.729,43					Já licitou está em prazo de recurso
<b>PM-ADM-</b> <b>2023/02714</b>	Ampliação e construção de sala acústica no Prédio que abriga a Banda Marcial Municipal "Getúlio Vargas			608.048,12		608.048,12					Já licitou está em prazo de recurso

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
PM.ADM/23/03594	Infraestrutura Urbana-Pavimentação Asfáltica, Drenagem de Águas Pluviais, AV. Abraão Pasmanik			1.856.330,30		1.856.330,30					Já licitou está em prazo de recurso
PM-ADM-2023/03519	reforma e ampliação da Unidade de Saúde ESF Morada do Sol			401.186,16		401.186,16					Fazendo liença ambiental
PM-ADM-2023/03387	Ampliação e Reforma do Prédio do Conviver			1.461.703,92		1.461.703,92					homologando
PM/ADM-2023-04769	Reforma do Ginásio de Esportes Municipal		CR 895585/20	592.285,11	224.224,80	368.060,31					fazendo contrato
PM-ADM/23-04169	Construção de rede de distribuição de energia elétrica e iluminação pública no aeródromo municipal			261.683,13		261.683,13					Licitação 07/11/2023
PM-ADM-2023/04348	Recuperação Asfáltica em CBUQ e Micro, em diversas Vias da Cidade.			3.777.990,60		3.777.990,60					licitação



Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
PM-ADM/23-05958	Pavimentação Asfáltica em parte da Rua Luiz Cláudio Josué, Distrito de Nova Casa Verde			374.978,53		374.978,53					Licitação fazendo minuta
PM-ADM/23-04403	Recuperação Asfáltica em Tapa Buraco			826.095,73		826.095,73					Publicando contrato
PM-ADM/23-05317	Execução de posteamento e iluminação da praça Pedro Pedrossian			326.240,32		326.240,32					licitação
PM-ADM/23-06764	Elaboração de projetos executivos de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais, acessibilidade, sinalização			114.121,40		114.121,40					Licitação
<b>TOTAL</b>				<b>41.418.034,55</b>	<b>16.058.579,84</b>	<b>25.246.309,17</b>	<b>2.635.613,56</b>	<b>13.898.741,48</b>	<b>4.802.273,17</b>	<b>7.542.742,78</b>	

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
-------------	------	---------	---------------------	---------------	------------------	------------------------	--------------	---------------	--------------------	---------------------	----------