

**RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO atualizado em 22/04/2024**

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
PM-ADM/2023/008 16	Ampliação do Hospital Regional, UCINCO	Gomes & Azevedo Ltda	FNS Proposta 10711980000 114013-Geraldo Resende	517.484,48		429.405,45		-	224.428,09	204.977,36	Em andamento executou 43%
PM-ADM/2023/008 16	Ampliação do Hospital Regional UTI NEONATAL	Gomes & Azevedo Ltda	FNS Proposta 10711980000 114010-Geraldo Resende	447.652,10		391.100,20		-	185.782,50	205.317,70	Em andamento 45% executado
110964/22	Construção do Centro de Diagnóstico	Estrutural Construtora Ltda	801301/2014-Geraldo Resende	663.336,66	423.483,95	239.852,71	276.336,66	147.147,29	239.852,71	-	Em andamento executou 89,38 %
91991/21	Entrada de Energia do Hospital Regional	Gomes & Azevedo Ltda	CR 881366/2018	1.236.711,24	633.785,71	602.925,53	633.785,71	-	583.610,70	19.314,83	Em andamento executou 98%/ CONCLUIDA
95706/21	Reforma da Escola Municipal Antonio J. de M. Andrade	D. Martins		1.217.051,73		1.217.051,73		-	441.985,83	775.065,90	Em andamento executou 36%
98180/21	Construção de Escola no Bairro Universitário	Estrutural Construtora		2.165.942,02		2.165.942,02		-	2.100.057,90	65.884,12	Em andamento executou 89%

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
102987/22	Reforma do Ginásio Esporte fase 2 / Agesul	D. Martins	Agesul-Fundesporte	2.118.783,58	1.706.752,84	412.030,74	1.185.605,87	521.146,97	284.158,72	127.872,02	Em andamento executou 69%
103264/22	Reforma do Museu	D. Martins		751.762,71		751.762,71		-	521.026,89	230.735,82	Em andamento executou 69%
107108/22	Construção do corpo de bombeiro no Distrito de Nova Casa Verde	LLima Engenharia Comércio e Serviços Ltda	SEJUSP	912.543,60	700.00,00	212.543,60	507.479,66	192.520,34	140.000,00	72.543,60	Em andamento executou 70%
107339/22	Construção das Salas de aula e ampliação da escola Luiz Claudio Josué	SCM Comércio e Serviços EIRELI EPP	Secretaria de Educação 32.005/2022	554.055,06	477.887,35	76.167,71	137.808,76	340.078,59	24.432,94	51.734,77	Em andamento executou 29%
107340/22	Construção de salas de aulas na Escola Municipal João de Lima Paes.	SCM Comércio e Serviços EIRELI EPP	Secretaria de Educação 32.006/2022	829.954,98	800.000,00	46.115,73	351.383,95	448.616,05	46.115,73	-	Em andamento executou 47%
105793/22	Reforma do Hospital Regional	Rafael Tognini Pereira Ltda	Secretaria de saúde 31.433/2022-015/2022	1.588.687,66	1.000.000,00	588.687,66	343.008,01	656.991,99		588.687,66	Executou 21%
108948/22	Construção de 08 Unidades habitacionais- 2 .	Lutti Comercios Ltda	Convênio: 31.555/2022-AGEHAB	598.253,35	269.393,60	328.859,85	269.393,60	-	328.859,85	-	CONCLUIDA

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
108260/22	Construção do Banco de leite	Estrutural Construtora Ltda		224.196,75		224.196,75		-	206.705,95	17.490,80	Em andamento executou 92%
109499/22	Reforma ESF-Horto Florestal	V. Santana dos Santos EIRELI		90.091,62		90.091,62		-		90.091,62	Em andamento
109544/22	Rforma da UBS Centro Educacional	V. Santana dos Santos EIRELI		79.860,36		79.860,36		-	63.739,73	16.120,63	Executou 79%
110005/22	Anfiteatro da E. Efantina	V.Santana		1.181.043,00		1.181.043,00		-	549.583,85	631.459,15	Em andamento executou 46%
109378/22	Execução de Rede de Iluminação Pública na AV. Eurico Soares Andrade	Silva & Azambuja		343.688,33		343.688,33		-	258.552,63	85.135,70	em andamento executou 75%
110281/22	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA PRAÇA DO BAIRRO UNIVERSITÁRIO	Metalúrgica e Serralheria São Paulo		811.349,87		811.349,87		-	531.455,88	279.893,99	Em andamento executou 65%
110861/22	Iluminação e sistema SPDA nos campos de futebol	Silva & Azambuja		139.216,33		139.216,33			114.549,67	24.666,66	em andamento executou 54%

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
PM.ADM/23/01646	Implantação de Ciclovia na Av. Eurico Soares Andrade	Construtora Rochedo LTDA - ME		2.174.935,40	2.080.000,00	94.935,40	690.868,31	1.389.131,69		94.935,40	executado 12%
ADM/2023/351	Construção de Praça no Bairro Pedro Pedrossian localizada de frente a Rua Pastor Júlio Ferreira de Alencar	Gomes & Azevedo Ltda		518.892,64		518.892,64		-	73.961,28	444.931,36	em andamneto
PM-ADM-2023/01385	Fornecimento e Instalação de grama sintética para atende parque infantil na Praça Quenenciano Cecílio de Lima	Tap Inga Tapetes		113.571,73		113.571,73		-		113.571,73	em andamento
PM.ADM/23/02370	Plano de Transporte coletivo e Mobilidade urbano	Marchesini Serviços e pojteos Ltda		291.700,00		291.700,00		-	56.170,00	235.530,00	executou 19%
PM/ADM-2023-04769	Reforma do Ginásio de Esportes Municipal	Construmax	CR 895585/20	592.285,11	224.224,80	368.060,31	219.787,47	4.437,33	211.760,67	156.299,64	executou 72%

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
PM-ADM 2023/03643	Troca do telhado das escolas Pingo de Gente, Arco Iris, M. Andrade, Delmiro e Luis C. Josué	D. Martins		91.722,26		91.722,26				91.722,26	OS 14/12/23
PM-ADM 2023/0591	Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais no Distrito Industrial		AGESUL-SEMAGRO	8.513.252,96	8.406.837,30	106.415,66	913.255,79	7.493.581,51		106.415,66	executou 10%
PM-ADM- 2023/02714	Ampliação e construção de sala acústica no Prédio que abriga a Banda Marcial Municipal "Getúlio Vargas	V Santana		608.048,12		608.048,12			182.414,46	425.633,66	EXECUTOU 29%
PM-ADM/23- 002736	Reforma do Prédio do SENAI	Bazi Arquitetura e engenharia Ltda		24.027,35		24.027,35			17.707,23	6.320,12	EXECUTOU 73%
PM.ADM/23/0 3594	Infraestrutura Urbana- Pavimentação Asfáltica, Drenagem de Águas Pluviais, AV. Abraão Pasmanik	Rochedo		1.732.709,39		1.732.709,39			691.002,94	1.041.706,45	EXECUTOU 39%

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
PM-ADM/23-05958	Pavimentação Asfáltica em parte da Rua Luiz Cláudio Josué, Distrito de Nova Casa Verde	Rochedo		371.221,79		371.221,79			123.797,49	247.424,30	EXECUTOU 33%
PM-ADM-2023/03387	Ampliação e Reforma do Prédio do Conviver	Construmax		1.037.825,21		1.037.825,21			94.323,31	943.501,90	EXECUTOU 10%
Siga 2023/1893	Ampliação da construção de troca de telhado na Escola Mundo da Criança	Construmax		1.051.358,12		1.051.358,12			293.037,14	1.004.206,07	em andamento
PM-ADM-2023/08214	Execução de Readequação de Bocas de Lobo	Transolos Engenharia Ltda		137.781,09		137.781,09			66.495,35		EXECUTOU 48%
PM.ADM/23/0111	Reforma e Revitalização da Praça Vilson Fabrício Matos, Bairro Argemiro Ortega.	Gomes & Azevedo Ltda		123.440,43		123.440,43			30.612,04		EXECUTOU 24%

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
PM-ADM-2023/04348	Recuperação Asfáltica em CBUQ e Micro, em diversas Vias da Cidade.	Concrenavi Concreto Usinado Navirai LTDA		4.188.229,49		4.188.229,49					em andamento
PM-ADM/23-05317	Execução de posteamento e iluminação da praça Pedro Pedrossian	Silva & Azambuja		312.689,87		312.689,87					em andamento
PM-ADM-2023/08010	Recuperação Asfáltica em Microrrevestimento, de diversas Vias do Município	Construtora Rochedo LTDA - ME		2.392.199,12	1.915.226,80	476.972,32	1.797.215,23		475.886,83		EXECUTOU 95%
PM-ADM/23-04169	Construção de rede de distribuição de energia elétrica e iluminação pública no aeródromo municipal	Silva & Azambuja		201.484,76		201.484,76					em andamento





Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
<b>Siga</b> <b>2024/0858</b>	Elaboração de Projetos Executivos de Rede de Energia Elétrica, Licenciamento Ambiental PRAD e Combate a Erosão Urbana no Loteamento Miguel João José Russo.	<b>LBM Engenharia</b>		<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>					<b>em andamento</b>
				<b>OBRAS QUE ESTÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO</b>				<b>-</b>		<b>-</b>	
<b>PM-ADM-2023/03519</b>	reforma e ampliação da Unidade de Saúde ESF Morada do Sol			<b>401.186,16</b>		<b>401.186,16</b>					<b>Fazendo liença ambiental</b>
<b>PM-ADM-2023/04424</b>	Reforma do Centro de Educação Infantil Rita Ribeiro Hashinokuti			<b>216.092,38</b>		<b>216.092,38</b>					<b>LICITANDO</b>
<b>PM-ADM-2023/6835</b>	Melhoramento da iluminação pública nas av. Masahiko Azuma e Henrique Pasamnik			<b>389.150,33</b>		<b>389.150,33</b>					<b>Licitando</b>

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
PM-ADM-2023/09075	Execução de Construção do Núcleo de Criminalística de Nova Andradina-MS			1.630.357,43	1.630.357,43						licitação
PM-ADM-2023/06835	MELHORAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS AVENIDAS MASAHIKO AZUMA E HENRIQUE PASMNIK										em elaboração
PM-ADM-2023/06835	Serviço de reparos e manutenção nas dependências internas do Condomínio dos Idosos			49.650,00							
PM-ADM-2024/00150	Construção de Ponte de Concreto em estradas rurais		923218/2021-Operação 10812246-52-Programa Agropecuária Sustentável	2.061.487,75		1.106.487,75					LICITAÇÃO17/05



<b>Processo nº</b>	<b>Obra</b>	<b>EMPRESA</b>	<b>Contrato de Repasse</b>	<b>Valor da Obra</b>	<b>Valor do Repasse</b>	<b>Valor da Contrapartida</b>	<b>Pago Repasse</b>	<b>Saldo Repasse</b>	<b>Pago Contrapartida</b>	<b>Saldo Contrapartida</b>	<b>SITUAÇÃO</b>
--------------------	-------------	----------------	----------------------------	----------------------	-------------------------	-------------------------------	---------------------	----------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------