

**RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO atualizado em 20/05/2024**

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
PM-ADM/2023/00816	Ampliação do Hospital Regional, UCINCO	Gomes & Azevedo Ltda	FNS Proposta 10711980000 114013- Geraldo Resende	517.484,48		429.405,45		-	224.428,09	204.977,36	Em andamento executou 43%
PM-ADM/2023/00816	Ampliação do Hospital Regional UTI NEONATAL	Gomes & Azevedo Ltda	FNS Proposta 10711980000 114010- Geraldo Resende	447.652,10		391.100,20		-	185.782,50	205.317,70	Em andamento 45% executado
110964/22	Construção do Centro de Diagnóstico	Estrutural Construtora Ltda	801301/2014- Geraldo Resende	663.336,66	423.483,95	239.852,71	276.336,66	147.147,29	239.852,71	-	Em andamento executou 89,38 %
91991/21	Entrada de Energia do Hospital Regional	Gomes & Azevedo Ltda	CR 881366/2018	1.236.711,24	633.785,71	602.925,53	633.785,71	-	602.925,53	-	CONCLUIDA
95706/21	Reforma da Escola Municipal Antonio J. de M. Andrade	D. Martins		1.217.051,73		1.217.051,73		-	699.455,91	517.595,82	Em andamento executou 36%
98180/21	Construção de Escola no Bairro Universitário	Estrutural Construtora		2.165.942,02		2.165.942,02		-	2.100.057,90	65.884,12	Em andamento executou 89%

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
102987/22	Reforma do Ginásio Esporte fase 2 / Agesul	D. Martins	Agesul-Fundesporte	2.118.783,58	1.706.752,84	412.030,74	1.185.605,87	521.146,97	284.158,72	127.872,02	Em andamento executou 69%
103264/22	Reforma do Museu	D. Martins		751.762,71		751.762,71		-	521.026,89	230.735,82	Em andamento executou 69%
107108/22	Construção do corpo de bombeiro no Distrito de Nova Casa Verde	LLima Engenharia Comércio e Serviços Ltda	SEJUSP	912.543,60	700.00,00	212.543,60	507.479,66	192.520,34	140.000,00	72.543,60	Em andamento executou 70%
107339/22	Construção das Salas de aula e ampliação da escola Luiz Claudio Josué	SCM Comércio e Serviços EIRELI EPP	Secretaria de Educação 32.005/2022	554.055,06	477.887,35	76.167,71	137.808,76	340.078,59	24.432,94	51.734,77	Em andamento executou 29%
107340/22	Construção de salas de aulas na Escola Municipal João de Lima Paes.	SCM Comércio e Serviços EIRELI EPP	Secretaria de Educação 32.006/2022	829.954,98	800.000,00	46.115,73	351.383,95	448.616,05	46.115,73	-	Em andamento executou 47%
105793/22	Reforma do Hospital Regional	Rafael Tognini Pereira Ltda	Secretaria de saúde 31.433/2022-015/2022	1.588.687,66	1.000.000,00	588.687,66	343.008,01	656.991,99		588.687,66	Executou 21%
108948/22	Construção de 08 Unidades habitacionais- 2 .	Lutti Comercios Ltda	Convênio: 31.555/2022-AGEHAB	598.253,35	269.393,60	328.859,85	269.393,60	-	328.859,85	-	CONCLUIDA

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
108260/22	Construção do Banco de leite	Estrutural Construtora Ltda		224.196,75		224.196,75		-	221.832,70	2.364,05	Em andamento executou 92%
109499/22	Reforma ESF-Horto Florestal	V. Santana dos Santos EIRELI		90.091,62		90.091,62		-		90.091,62	Em andamento
109544/22	Rforma da UBS Centro Educacional	V. Santana dos Santos EIRELI		79.860,36		79.860,36		-	63.739,73	16.120,63	Executou 79%
110005/22	Anfiteatro da E. Efantina	V.Santana		1.181.043,00		1.181.043,00		-	549.583,85	631.459,15	Em andamento executou 46%
109378/22	Execução de Rede de Iluminação Pública na AV. Eurico Soares Andrade	Silva & Azambuja		343.688,33		343.688,33		-	258.552,63	85.135,70	em andamento executou 75%
110281/22	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA PRAÇA DO BAIRRO UNVERSITÁRIO	Metalúrgica e Serralheria São Paulo		811.349,87		811.349,87		-	531.455,88	279.893,99	Em andamento executou 65%
110861/22	Iluminação e sistema SPDA nos campos de futebol	Silva & Azambuja		139.216,33		139.216,33			114.549,67	24.666,66	em andamento executou 54%

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
PM.ADM/23/01646	Implantação de Ciclovia na Av. Eurico Soares Andrade	Construtora Rochedo LTDA - ME		2.174.935,40	2.080.000,00	94.935,40	816.601,95	1.263.398,05		94.935,40	executado 12%
ADM/2023/351	Construção de Praça no Bairro Pedro Pedrossian localizada de frente a Rua Pastor Júlio Ferreira de Alencar	Gomes & Azevedo Ltda		518.892,64		518.892,64		-	73.961,28	444.931,36	em andamneto
PM-ADM-2023/01385	Fornecimento e Instalação de grama sintética para atende parque infantil na Praça Quenenciano Cecílio de Lima	Tap Inga Tapetes		113.571,73		113.571,73		-	113.571,73	-	concluida
PM.ADM/23/02370	Plano de Transporte coletivo e Mobilidade urbano	Marchesini Serviços e pojteos Ltda		291.700,00		291.700,00		-	56.170,00	235.530,00	executou 19%
PM/ADM-2023-04769	Reforma do Ginásio de Esportes Municipal	Construmax	CR 895585/20	592.285,11	224.224,80	368.060,31	219.787,47	4.437,33	211.760,67	156.299,64	executou 72%

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
PM-ADM 2023/03643	Troca do telhado das escolas Pingo de Gente, Arco Iris, M. Andrade, Delmiro e Luis C. Josué	D. Martins		91.722,26		91.722,26				91.722,26	OS 14/12/23
PM-ADM 2023/0591	Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais no Distrito Industrial		AGESUL-SEMAGRO	8.513.252,96	8.406.837,30	106.415,66	913.255,79	7.493.581,51		106.415,66	executou 10%
PM-ADM- 2023/02714	Ampliação e construção de sala acústica no Prédio que abriga a Banda Marcial Municipal "Getúlio Vargas	V Santana		608.048,12		608.048,12			187.937,58	420.110,54	EXECUTOU 29%
PM-ADM/23- 002736	Reforma do Prédio do SENAI	Bazi Arquitetura e engenharia Ltda		34.899,00		34.899,00			34.899,00		concluido
PM.ADM/23/0 3594	Infraestrutura Urbana- Pavimentação Asfáltica, Drenagem de Águas Pluviais, AV. Abraão Pasmanik	Rochedo		1.732.709,39		1.732.709,39			691.002,94	1.041.706,45	EXECUTOU 39%

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
PM-ADM/23-05958	Pavimentação Asfáltica em parte da Rua Luiz Cláudio Josué, Distrito de Nova Casa Verde	Rochedo		371.221,79		371.221,79			123.797,49	247.424,30	EXECUTOU 33%
PM-ADM-2023/03387	Ampliação e Reforma do Prédio do Conviver	Construmax		1.037.825,21		1.037.825,21			94.323,31	943.501,90	EXECUTOU 10%
Siga 2023/1893	Ampliação da construção de troca de telhado na Escola Mundo da Criança	Construmax		1.051.358,12		1.051.358,12			332.611,35	718.746,77	em andamento
PM-ADM-2023/08214	Execução de Readequação de Bocas de Lobo	Transolos Engenharia Ltda		137.781,09		137.781,09			66.495,35		EXECUTOU 48%
PM.ADM/23/0111	Reforma e Revitalização da Praça Vilson Fabrício Matos, Bairro Argemiro Ortega.	Gomes & Azevedo Ltda		123.440,43		123.440,43			30.612,04		EXECUTOU 24%

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
PM-ADM-2023/04348	Recuperação Asfáltica em CBUQ e Micro, em diversas Vias da Cidade.	Concrenavi Concreto Usinado Navirai LTDA		4.188.229,49		4.188.229,49					em andamento
PM-ADM/23-05317	Execução de posteamento e iluminação da praça Pedro Pedrossian	Silva & Azambuja		312.689,87		312.689,87					em andamento
PM-ADM-2023/08010	Recuperação Asfáltica em Microrrevestimento, de diversas Vias do Município	Construtora Rochedo LTDA - ME		2.392.199,12	1.915.226,80	476.972,32	1.797.215,23		475.886,83		EXECUTOU 95%
PM-ADM/23-04169	Construção de rede de distribuição de energia elétrica e iluminação pública no aeródromo municipal	Silva & Azambuja		201.484,76		201.484,76					em andamento





Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
<b>Siga</b> <b>2024/0858</b>	Elaboração de Projetos Executivos de Rede de Energia Elétrica, Licenciamento Ambiental PRAD e Combate a Erosão Urbana no Loteamento Miguel João José Russo.	<b>LBM Engenharia</b>		75.000,00		75.000,00					em andamento
				<b>OBRAS QUE ESTÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO</b>				-		-	
<b>PM-ADM-2023/04424</b>	Reforma do Centro de Educação Infantil Rita Ribeiro Hashinokuti			216.092,38		216.092,38					LICITANDO
<b>PM-ADM-2023/6835</b>	Melhoramento da iluminação pública nas av. Masahiko Azuma e Henrique Pasamnik			389.150,33		389.150,33					Licitando

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
PM-ADM-2023/09075	Execução de Construção do Núcleo de Criminalística de Nova Andradina-MS			1.630.357,43	1.630.357,43						licitação
PM-ADM-2023/06835	MELHORAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS AVENIDAS MASAHIKO AZUMA E HENRIQUE PASMANIK										em elaboração
PM-ADM-2023/06835	Serviço de reparos e manutenção nas dependências internas do Condomínio dos Idosos			49.650,00							
PM-ADM-2024/00150	Construção de Ponte de Concreto em estradas rurais		923218/2021-Operação 10812246-52-Programa Agropecuária Sustentável	2.061.487,75		1.106.487,75					

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
<b>PM-ADM-2024/08754</b>	Adequação das quadras de areia das praças Nivaldo Aparecido de Oliveira, José Carreira Mendes, Desembargador Milton Malulei, Paul Percy Harris, Centro de treinamento Ercílio Carreira Mendes e construção de pista de salto em distância			503.018,33							licitando
<b>PM-ADM-2024/03139</b>	Reforma e Ampliação do Velório Municipal.			1.194.442,90							
<b>PM-ADM-2024/04494</b>	Execução de 06 Coberturas Multiuso em estrutura metálica			149.551,78							licitando
<b>TOTAL</b>				<b>45.003.411,04</b>	<b>17.937.592,35</b>	<b>22.948.541,07</b>	<b>7.451.662,66</b>	<b>11.067.918,12</b>	<b>9.629.840,80</b>	<b>7.696.404,95</b>	<b>LICITAÇÃO 17/05</b>

<b>Processo nº</b>	<b>Obra</b>	<b>EMPRESA</b>	<b>Contrato de Repasse</b>	<b>Valor da Obra</b>	<b>Valor do Repasse</b>	<b>Valor da Contrapartida</b>	<b>Pago Repasse</b>	<b>Saldo Repasse</b>	<b>Pago Contrapartida</b>	<b>Saldo Contrapartida</b>	<b>SITUAÇÃO</b>
--------------------	-------------	----------------	----------------------------	----------------------	-------------------------	-------------------------------	---------------------	----------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------