

RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO atualizado em 08/07/2024

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
PM-ADM/2023/008 16	Ampliação do Hospital Regional, UCINCO	Gomes & Azevedo Ltda	FNS Proposta 10711980000 114013-Geraldo Resende	517.484,48		429.405,45		-	224.428,09	204.977,36	Em andamento executou 43%
PM-ADM/2023/008 16	Ampliação do Hospital Regional UTI NEONATAL	Gomes & Azevedo Ltda	FNS Proposta 10711980000 114010-Geraldo Resende	447.652,10		391.100,20		-	185.782,50	205.317,70	Em andamento 45% executado
110964/22	Construção do Centro de Diagnóstico	Estrutural Construtora Ltda	801301/2014-Geraldo Resende	820.955,03	423.483,95	397.471,08	272.336,96	151.146,99	331.333,93	66.137,15	Em andamento executou 89,38 %
95706/21	Reforma da Escola Municipal Antonio J. de M. Andrade	D. Martins		1.217.051,73		1.217.051,73		-	699.455,91	517.595,82	Em andamento executou 36%
98180/21	Construção de Escola no Bairro Universitário	Estrutural Construtora		2.207.329,03		2.207.329,03		-	2.189.407,12	17.921,91	Em andamento executou 89%
102987/22	Reforma do Ginásio Esporte fase 2 / Agesul	D. Martins	Agesul-Fundesporte	2.118.783,58	1.706.752,84	412.030,74	1.185.605,87	521.146,97	284.158,72	127.872,02	Em andamento executou 69%

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
107108/22	Construção do corpo de bombeiro no Distrito de Nova Casa Verde	LLima Engenharia Comércio e Serviços Ltda	SEJUSP	912.543,60	700.00,00	212.543,60	507.479,66	192.520,34	140.000,00	72.543,60	Em andamento executou 70%
107339/22	Construção das Salas de aula e ampliação da escola Luiz Claudio Josué	SCM Comércio e Serviços EIRELI EPP	Secretaria de Educação 32.005/2022	554.055,06	477.887,35	76.167,71	137.808,76	340.078,59	24.432,94	51.734,77	Em andamento executou 29%
107340/22	Construção de salas de aulas na Escola Municipal João de Lima Paes.	SCM Comércio e Serviços EIRELI EPP	Secretaria de Educação 32.006/2022	829.954,98	800.000,00	46.115,73	351.383,95	448.616,05	46.115,73	-	Em andamento executou 47%
105793/22	Reforma do Hospital Regional	Rafael Tognini Pereira Ltda	Secretaria de saúde 31.433/2022-015/2022	1.588.687,66	1.000.000,00	588.687,66	343.008,01	656.991,99		588.687,66	Executou 21%
108260/22	Construção do Banco de leite	Estrutural Construtora Ltda		224.196,75		224.196,75		-	221.832,70	2.364,05	Em andamento executou 92%
109499/22	Reforma ESF-Horto Florestal	V. Santana dos Santos EIRELI		90.091,62		90.091,62		-	986,47	89.105,15	Em andamento
110005/22	Anfiteatro da E. Efantina	V.Santana		1.181.043,00		1.181.043,00		-	549.583,85	631.459,15	Em andamento executou 46%

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
110281/22	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA PRAÇA DO BAIRRO UNVERSITÁRIO	Metalúrgica e Serralheria São Paulo		811.349,87		811.349,87		-	531.455,88	279.893,99	Em andamento executou 65%

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
PM.ADM/23/01646	Implantação de Ciclovia na Av. Eurico Soares Andrade	Construtora Rochedo LTDA - ME		2.174.935,40	2.080.000,00	94.935,40	967.534,80	1.112.465,20		94.935,40	executado 12%
ADM/2023/351	Construção de Praça no Bairro Pedro Pedrossian localizada de frente a Rua Pastor Júlio Ferreira de Alencar	Gomes & Azevedo Ltda		518.892,64		518.892,64		-	348.784,22	170.108,42	em andamneto
PM.ADM/23/02370	Plano de Transporte coletivo e Mobilidade urbano	Marchesini Serviços e pojteos Ltda		291.700,00		291.700,00		-	56.170,00	235.530,00	executou 19%

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
PM-ADM 2023/03643	Troca do telhado das escolas Pingo de Gente, Arco Iris, M. Andrade, Delmiro e Luis C. Josué	D. Martins		91.722,26		91.722,26		-	22.466,83	69.255,43	OS 14/12/23
PM-ADM 2023/0591	Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais no Distrito Industrial	Estrutural Construtora	AGESUL-SEMAGRO	8.513.252,96	8.406.837,30	106.415,66	2.322.029,55	6.084.807,75		106.415,66	executou 10%
PM-ADM- 2023/02714	Ampliação e construção de sala acústica no Prédio que abriga a Banda Marcial Municipal "Getúlio Vargas	V Santana		608.048,12		608.048,12			187.937,58	420.110,54	EXECUTOU 29%
PM.ADM/23/0 3594	Infraestrutura Urbana- Pavimentação Asfáltica, Drenagem de Águas Pluviais, AV. Abraão Pasmanik	Rochedo		2.025.852,70		2.025.852,70			1.839.550,34	186.302,36	EXECUTOU 39%
PM-ADM/23- 05958	Pavimentação Asfáltica em parte da Rua Luiz Cláudio Josué, Distrito de Nova Casa Verde	Rochedo		371.221,79		371.221,79			315.363,43	55.858,36	EXECUTOU 33%

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
PM-ADM-2023/03387	Ampliação e Reforma do Prédio do Conviver	Construmax		1.037.825,21		1.037.825,21			584.167,85	453.657,36	EXECUTOU 10%
Siga 2023/1893	Ampliação da construção de troca de telhado na Escola Mundo da Criança	Construmax		1.051.358,12		1.051.358,12			332.611,35	718.746,77	em andamento
PM-ADM-2023/08214	Execução de Readequação de Bocas de Lobo	Transolos Engenharia Ltda		137.781,09		137.781,09			66.495,35	71.285,74	EXECUTOU 48%
PM-ADM-2023/04348	Recuperação Asfáltica em CBUQ e Micro, em diversas Vias da Cidade.	Concrenavi Concreto Usinado Navirai LTDA		4.188.229,49		4.188.229,49			2.951.419,33	1.236.810,16	em andamento
PM-ADM/23-05317	Execução de posteamento e iluminação da praça Pedro Pedrossian	Silva & Azambuja		312.689,87		312.689,87				312.689,87	em andamento

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
PM-ADM-2023/08010	Recuperação Asfáltica em Microrrevestimento, de diversas Vias do Município	Construtora Rochedo LTDA - ME		2.392.199,12	1.915.226,80	476.972,32	1.797.215,23		475.886,83	1.085,49	EXECUTOU 95%
PM-ADM/23-04169	Construção de rede de distribuição de energia elétrica e iluminação pública no aeródromo municipal	Silva & Azambuja		201.484,76		201.484,76				201.484,76	em andamento
PM-ADM/23-06764	Elaboração de projetos executivos de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais, acessibilidade, sinalização viária no Loteamento Umbaracá	Tria Engenharia Integrada Ltda		74.448,87		74.448,87				74.448,87	em andamento

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
PM-ADM-2023/08883	Reforma e Manutenção da base comunitária do 8º BPM	Construmax Construções Ltda		82.419,49					30.508,84	(30.508,84)	licitação
PM-ADM-2023/04424	Reforma do Centro de Educação Infantil Rita Ribeiro Hashinokuti	D Martins		198.588,69		198.588,69				198.588,69	Ordem de serviço
PM-ADM-2023/09075	Execução de Construção do Núcleo de Criminalística de Nova Andradina-MS	D. Martins	Convênio Estado nº 31/087.704/2022	1.448.900,00	1.448.900,00					-	em andamento
Siga 2024/0858	Elaboração de Projetos Executivos de Rede de Energia Elétrica, Licenciamento Ambiental PRAD e Combate a Erosão Urbana no Loteamento Miguel João José Russo.	LBM Engenharia		75.000,00		75.000,00				75.000,00	em andamento

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
				45.244.719,13	18.259.088,24	20.536.901,49	7.884.402,79	9.507.773,88	12.640.335,79	7.896.565,70	LICITAÇÃO 17/05
TOTAL											

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
--------------------	-------------	----------------	----------------------------	----------------------	-------------------------	-------------------------------	---------------------	----------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------