

RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO atualizado em 16/08/2024

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
PM-ADM/2023/00816	Ampliação do Hospital Regional, UCINCO	Gomes & Azevedo Ltda	FNS Proposta 10711980000 114013-Geraldo	517.484,48		517.484,48		-	425.613,78	91.870,70	Em andamento executou 82%
PM-ADM/2023/00816	Ampliação do Hospital Regional UTI NEONATAL	Gomes & Azevedo Ltda	FNS Proposta 10711980000 114010-Geraldo Resende	447.652,10		447.652,10		-	349.511,51	98.140,59	Em andamento 78% executado
110964/22	Construção do Centro de Diagnóstico	Estrutural Construtora Ltda	801301/2014-Geraldo Resende	820.955,03	423.483,95	397.471,08	319.773,15	103.710,80	331.333,93	66.137,15	Em andamento executou 79%
95706/21	Reforma da Escola Municipal Antonio J. de M. Andrade	D. Martins		1.364.559,79		1.364.559,79		-	952.126,30	412.433,49	Em andamento executou 69%
98180/21	Construção de Escola no Bairro Universitário	Estrutural Construtora		2.223.733,86		2.223.733,86		-	2.189.407,12	34.326,74	Em andamento executou 98%
107108/22	Construção do corpo de bombeiro no Distrito de Nova Casa Verde	LLima Engenharia Comércio e Serviços Ltda	SEJUSP	1.045.757,60	700.00,00	345.757,60	507.479,66	192.520,34	140.000,00	205.757,60	Em andamento executou 61%
107339/22	Construção das Salas de aula e ampliação da escola Luiz Claudio Josué	SCM Comércio e Serviços EIRELI EPP	Secretaria de Educação 32.005/2022	554.055,06	477.887,35	76.167,71	137.808,76	340.078,59	24.432,94	51.734,77	Em andamento executou 29%

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
107340/22	Construção de salas de aulas na Escola Municipal João de Lima Paes.	SCM Comércio e Serviços EIRELI EPP	Secretaria de Educação 32.006/2022	829.954,98	800.000,00	46.115,73	351.383,95	448.616,05	46.115,73	-	Em andamento executou 47%
105793/22	Reforma do Hospital Regional	Rafael Tognini Pereira Ltda	Secretaria de saúde 31.433/2022-015/2022	1.588.687,66	1.000.000,00	588.687,66	370.293,95	629.706,05	34.759,48	553.928,18	Executou 25%
108260/22	Construção do Banco de leite	Estrutural Construtora Ltda		272.907,27		272.907,27		-	228.173,17	44.734,10	Em andamento executou 83%
109499/22	Reforma ESF-Horto Florestal	V. Santana dos Santos EIRELI		130.074,11		130.074,11		-	986,47	129.087,64	Em andamento
110005/22	Anfiteatro da E. Efantina	V.Santana		1.181.043,00		1.181.043,00		-	753.293,97	427.749,03	Em andamento executou 63%
110281/22	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA PRAÇA DO BAIRRO UNVERSITÁRIO	Metalúrgica e Serralheria São Paulo		962.678,38		962.678,38		-	699.424,16	263.254,22	Em andamento executou 72%
PM.ADM/23/01646	Implantação de Ciclovia na Av. Eurico Soares Andrade	Construtora Rochedo LTDA - ME		2.174.935,40	2.080.000,00	94.935,40	1.167.082,21	912.917,79		94.935,40	executado 53%

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
ADM/2023/351	Construção de Praça no Bairro Pedro Pedrossian localizada de frente a Rua Pastor Júlio Ferreira de Alencar	Gomes & Azevedo Ltda		601.277,29		601.277,29		-	348.784,22	252.493,07	em andamento executou 58%
PM-ADM 2023/03643	Troca do telhado das escolas Pingo de Gente, Arco Iris, M. Andrade, Delmiro e Luis C. Josué	D. Martins		91.722,26		91.722,26		-	77.122,02	14.600,24	em andamento executou 84%
PM-ADM 2023/0591	Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais no Distrito Industrial	Estrutural Construtora	AGESUL-SEMAGRO	10.149.821,90	8.406.837,30	1.742.984,60	3.985.981,67	4.420.855,63	106.415,66	1.636.568,94	executou 40%
PM-ADM-2023/02714	Ampliação e construção de sala acústica no Prédio que abriga a Banda Marcial Municipal "Getúlio Vargas	V Santana		448.131,46		448.131,46			273.979,21	174.152,25	EXECUTOU 61%
PM.ADM/23/03594	Infraestrutura Urbana- Pavimentação Asfáltica, Drenagem de Águas Pluviais, AV. Abraão Pasmanik	Rochedo		2.025.852,70		2.025.852,70			1.839.550,34	186.302,36	EXECUTOU 39%

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
PM-ADM/23-05958	Pavimentação Asfáltica em parte da Rua Luiz Cláudio Josué, Distrito de Nova Casa Verde	Rochedo		371.221,79		371.221,79			315.363,43	55.858,36	EXECUTOU 84%
PM-ADM-2023/03387	Ampliação e Reforma do Prédio do Conviver	Construmax		1.037.825,21		1.037.825,21			832.329,91	205.495,30	EXECUTOU 80%
Siga 2023/1893	Ampliação da construção de troca de telhado na Escola Mundo da Criança	Construmax		1.051.358,12		1.051.358,12			532.080,53	519.277,59	em andamento executou 50%
PM-ADM-2023/04348	Recuperação Asfáltica em CBUQ e Micro, em diversas Vias da Cidade.	Concrenavi Concreto Usinado Navirai LTDA		4.344.422,38		4.344.422,28			4.161.232,55	183.189,73	em andamento executou 95%
PM-ADM/23-05317	Execução de posteamento e iluminação da praça Pedro Pedrossian	Silva & Azambuja		312.689,87		312.689,87			155.898,25	156.791,62	em andamento executou 49%

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
PM-ADM/23-06764	Elaboração de projetos executivos de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais, acessibilidade, sinalização viária no Loteamento Umbaracá	Tria Engenharia Integrada Ltda		74.448,87		74.448,87				74.448,87	em andamento
PM-ADM-2023/08883	Reforma e Manutenção da base comunitária do 8º BPM	Construmax Construções Ltda		104.451,77		104.451,77			77.372,96	27.078,81	em andamento executou 74%
PM-ADM-2023/04424	Reforma do Centro de Educação Infantil Rita Ribeiro Hashinokuti	D Martins		198.588,69		198.588,69			124.217,08	74.371,61	em andamento executou 62%
PM-ADM-2023/09075	Execução de Construção do Núcleo de Criminalística de Nova Andradina-MS	D. Martins	Convênio Estado nº 31/087.704/2022	1.448.900,00	1.448.900,00					-	em andamento
Siga 2024/09676	Execução de revitalização da Praça Teutly Soares Leitão - Museu	D. Martins		494.206,23		494.206,23					em andamento

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
PM-ADM-2024/00150	Construção de Ponte de Concreto em estradas rurais	Belter Construções Ltda	923218/2021-Operação 10812246-52-Programa Agropecuária Sustentável	1.839.877,81	955.000,00	882.877,81					aguardando autorização da Caixa para início da obra
PM-ADM-2024/08754	Adequação das quadras de areia das praças Nivaldo Aparecido de Oliveira, José Carreira Mendes,	Top Construções e Pavimentação LTDA		395.000,00		395.000,00				395.000,00	licitando
Siga 2024/0858	Elaboração de Projetos Executivos de Rede de Energia Elétrica, Licenciamento Ambiental PRAD e Combate a Erosão Urbana no Loteamento Miguel João José Russo.	LBM Engenharia		75.000,00		75.000,00				75.000,00	em andamento

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
				OBRAS QUE ESTÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO				-		-	
PM-ADM-2023/6835	Melhoramento da iluminação pública nas av. Masahiko Azuma e Henrique Pasamnik			389.150,33		389.150,33				389.150,33	Licitando, teve recurso
PM-ADM-2024/03139	Reforma e Ampliação do Velório Municipal.			1.194.442,90		1.194.442,90					licitação dia 20/08
PM-ADM-2024/04504	Execução de revitalização da Praça Israel Cardonski e cobertura de quadras esportivas			1.408.775,56		1.408.775,56					foi feito novo termo de referência, está na licitação
PM-ADM-2024/04846	Fornecimento e instalação completa de sistema de climatizadores de ar evaporativos de parede, no centro Comercial de Nova Andradina			136.756,41		136.756,41					fez minuta do edital, vai parecer jurídico
PM-ADM-2024/04494	Execução de 06 Coberturas Multiuso em estrutura metálica			149.551,78		149.551,78					está parado na licitação des de junho

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
PM-ADM-2024/07690	Aquisição de Biodigestor de pequeno porte móvel			15.400,00		15.400,00					vai para parecer para dispensa
PM-ADM-2024/08451	Elaboração de projetos de infraestrutura - drenagem de águas pluviais, pavimentação asfáltica, sinalização viária			826.354,39		826.354,39					fazendo orçamento
PM-ADM-2024/08490	aquisição de sistema de Geração Fotovoltaica, através do PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA Proposta 5006200 – Operação 4008101-00,			2.308.000,00		2.308.000.000,00					esta no compras
PM-ADM-2024/08501	Escavação para embutimento de cabos elétricos de iluminação de forma subterrânea, para atender o aeródromo municipal			59.964,50		59.964,50					está na Secretaria ordenadora
PM-ADM-2024/06239	Serviço de manutenção corretiva e preventiva do sistema de cobertura e calhas do terminal rodoviário "Décio de Azevedo Matos".			34.157,00		34.157,00					esta no juridico para parecer da licitação
TOTAL				45.701.827,94	15.592.108,60	2.335.115.879,99	6.839.803,35	7.048.405,25	15.019.524,72	6.893.868,69	

