

**RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO atualizado em 09/09/2024**

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
PM-ADM/2023/00816	Ampliação do Hospital Regional, UCINCO	Gomes & Azevedo Ltda	FNS Proposta 10711980000 114013-Geraldo	517.484,48		517.484,48		-	425.613,78	91.870,70	Em andamento executou 82%
PM-ADM/2023/00816	Ampliação do Hospital Regional UTI NEONATAL	Gomes & Azevedo Ltda	FNS Proposta 10711980000 114010-Geraldo Resende	447.652,10		447.652,10		-	349.511,51	98.140,59	Em andamento 78% executado
110964/22	Construção do Centro de Diagnóstico	Estrutural Construtora Ltda	801301/2014-Geraldo Resende	820.955,03	423.483,95	397.471,08	319.773,15	103.710,80	331.333,93	66.137,15	Em andamento executou 79%
95706/21	Reforma da Escola Municipal Antonio J. de M. Andrade	D. Martins		1.364.559,79		1.364.559,79		-	952.126,30	412.433,49	Em andamento executou 69%
98180/21	Construção de Escola no Bairro Universitário	Estrutural Construtora		2.223.733,86		2.223.733,86		-	2.189.407,12	34.326,74	Em andamento executou 98%
107108/22	Construção do corpo de bombeiro no Distrito de Nova Casa Verde	LLima Engenharia Comércio e Serviços Ltda	SEJUSP	1.045.757,60	700.00,00	345.757,60	507.479,66	192.520,34	140.000,00	205.757,60	Em andamento executou 61%
107339/22	Construção das Salas de aula e ampliação da escola Luiz Claudio Josué	JN Construtora	Secretaria de Educação 32.005/2022	332.241,70	280.506,93	51.734,77		280.506,93		51.734,77	

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
107340/22	Construção de salas de aulas na Escola Municipal João de Lima Paes.	SCM Comércio e Serviços EIRELI EPP	Secretaria de Educação 32.006/2022	829.954,98	800.000,00	46.115,73	351.383,95	448.616,05	46.115,73	-	Em andamento executou 47%
105793/22	Reforma do Hospital Regional	Rafael Tognini Pereira Ltda	Secretaria de saúde 31.433/2022-015/2022	1.588.687,66	1.000.000,00	588.687,66	434.420,03	565.579,97	50.306,47	538.381,19	Executou 30%
108260/22	Construção do Banco de leite	Estrutural Construtora Ltda		272.907,27		272.907,27		-	228.173,17	44.734,10	Em andamento executou 83%
109499/22	Reforma ESF-Horto Florestal	V. Santana dos Santos EIRELI		130.074,11		130.074,11		-	986,47	129.087,64	Em andamento
110005/22	Anfiteatro da E. Efantina	V.Santana		1.181.043,00		1.181.043,00		-	753.293,97	427.749,03	Em andamento executou 63%
110281/22	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA PRAÇA DO BAIRRO UNVERSITÁRIO	Metalúrgica e Serralheria São Paulo		962.678,38		962.678,38		-	739.686,45	222.991,93	Em andamento executou 76%
PM.ADM/23/01646	Implantação de Ciclovia na Av. Eurico Soares Andrade	Construtora Rochedo LTDA - ME		2.174.935,40	2.080.000,00	94.935,40	1.167.082,21	912.917,79		94.935,40	executado 53%

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
ADM/2023/35 1	Construção de Praça no Bairro Pedro Pedrossian localizada de frente a Rua Pastor Júlio Ferreira de Alencar	Gomes & Azevedo Ltda		601.277,29		601.277,29		-	348.784,22	252.493,07	em andamento executou 58%
PM-ADM 2023/03643	Troca do telhado das escolas Pingo de Gente, Arco Iris, M. Andrade, Delmiro e Luis C. Josué	D. Martins		91.722,26		91.722,26		-	77.122,02	14.600,24	em andamento executou 84%
PM-ADM 2023/0591	Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais no Distrito Industrial	Estrutural Construtora	AGESUL-SEMAGRO	10.149.821,90	8.406.837,30	1.742.984,60	3.985.981,67	4.420.855,63	106.415,66	1.636.568,94	executou 40%
PM-ADM- 2023/02714	Ampliação e construção de sala acústica no Prédio que abriga a Banda Marcial Municipal "Getúlio Vargas	V Santana		448.131,46		448.131,46			273.979,21	174.152,25	EXECUTOU 61%
PM.ADM/23/0 3594	Infraestrutura Urbana- Pavimentação Asfáltica, Drenagem de Águas Pluviais, AV. Abraão Pasmanik	Rochedo		2.025.852,70		2.025.852,70			1.839.550,34	186.302,36	EXECUTOU 39%

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
PM-ADM/23-05958	Pavimentação Asfáltica em parte da Rua Luiz Cláudio Josué, Distrito de Nova Casa Verde	Rochedo		371.221,79		371.221,79			315.363,43	55.858,36	EXECUTOU 84%
PM-ADM-2023/03387	Ampliação e Reforma do Prédio do Conviver	Construmax		1.037.825,21		1.037.825,21			832.329,91	205.495,30	EXECUTOU 80%
Siga 2023/1893	Ampliação da construção de troca de telhado na Escola Mundo da Criança	Construmax		1.051.358,12		1.051.358,12			532.080,53	519.277,59	em andamento executou 50%
PM-ADM-2023/04348	Recuperação Asfáltica em CBUQ e Micro, em diversas Vias da Cidade.	Concrenavi Concreto Usinado Navirai LTDA		4.344.422,38		4.344.422,28			4.161.232,55	183.189,73	em andamento executou 95%
PM-ADM/23-05317	Execução de posteamento e iluminação da praça Pedro Pedrossian	Silva & Azambuja		312.689,87		312.689,87			155.898,25	156.791,62	em andamento executou 49%

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
PM-ADM/23-06764	Elaboração de projetos executivos de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais, acessibilidade, sinalização viária no Loteamento Umbaracá	Tria Engenharia Integrada Ltda		74.448,87		74.448,87				74.448,87	em andamento
PM-ADM-2023/08883	Reforma e Manutenção da base comunitária do 8º BPM	Construmax Construções Ltda		104.451,77		104.451,77			77.372,96	27.078,81	em andamento executou 74%
PM-ADM-2023/04424	Reforma do Centro de Educação Infantil Rita Ribeiro Hashinokuti	D Martins		198.588,69		198.588,69			124.217,08	74.371,61	em andamento executou 62%
PM-ADM-2023/09075	Execução de Construção do Núcleo de Criminalística de Nova Andradina-MS	D. Martins	Convênio Estado nº 31/087.704/2022	1.448.900,00	1.448.900,00					-	em andamento
Siga 2024/09676	Execução de revitalização da Praça Teutly Soares Leitão - Museu	D. Martins		494.206,23		494.206,23					em andamento

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
<b>PM-ADM-2024/00150</b>	Construção de Ponte de Concreto em estradas rurais	<b>Belter Construções Ltda</b>	923218/2021-Operação 10812246-52-Programa Agropecuária Sustentável	1.839.877,81	955.000,00	<b>882.877,81</b>					aguardando autorização da Caixa para início da obra
<b>PM-ADM-2024/08754</b>	Adequação das quadras de areia das praças Nivaldo Aparecido de Oliveira, José Carreira Mendes,	<b>Top Construções e Pavimentação LTDA</b>		395.000,00		<b>395.000,00</b>				<b>395.000,00</b>	licitando
<b>Siga 2024/0858</b>	Elaboração de Projetos Executivos de Rede de Energia Elétrica, Licenciamento Ambiental PRAD e Combate a Erosão Urbana no Loteamento Miguel João José Russo.	<b>LBM Engenharia</b>		<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>				<b>75.000,00</b>	em andamento

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
				<b>OBRAS QUE ESTÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO</b>				-		-	
<b>PM-ADM-2023/6835</b>	Melhoramento da iluminação pública nas av. Masahiko Azuma e Henrique Pasamnik			389.150,33		389.150,33				389.150,33	homologando
<b>PM-ADM-2024/03139</b>	Reforma e Ampliação do Velório Municipal.			1.194.442,90		1.194.442,90					está em processo de homologação
<b>PM-ADM-2024/04504</b>	Execução de revitalização da Praça Israel Cardonski e cobertura de quadras esportivas			1.408.775,56		1.408.775,56					licitação 23/09
<b>PM-ADM-2024/04846</b>	Fornecimento e instalação completa de sistema de climatizadores de ar evaporativos de parede, no centro Comercial de Nova Andradina			136.756,41		136.756,41					está realizando edital
<b>PM-ADM-2024/04494</b>	Execução de 06 Coberturas Multiuso em estrutura metálica			149.551,78		149.551,78					licitação fazendo edital
<b>PM-ADM-2024/07690</b>	Aquisição de Biodigestor de pequeno porte móvel			15.400,00		15.400,00					está na licitação

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
PM-ADM-2024/08451	Elaboração de projetos de infraestrutura - drenagem de águas pluviais, pavimentação asfáltica, sinalização viária			826.354,39		826.354,39					está fazendo reserva orçamentária
PM-ADM-2024/08490	aquisição de sistema de Geração Fotovoltaica, através do PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA Proposta 5006200 – Operação 4008101-00,			2.308.000,00		2.308.000.000,00					está na licitação
PM-ADM-2024/04104	cobertura das quadras de malhas			1.214.281,39		1.214.281,39					licitação 19/09
PM-ADM-2024/01565	Entrada de Energia em Posto de Transformação.			389.475,14		389.475,14					está no planejamento, para após encminhar a licitação
PM-ADM-2024/06239	Serviço de manutenção corretiva e preventiva do sistema de cobertura e calhas do terminal rodoviário "Décio de Azevedo Matos".			34.157,00		34.157,00					parecer favorável a dispensa
PM-ADM-2024/09927	Recuperação Asfáltica, para execução de recapeamento em CBUQ e Recuperação Asfáltica em Microrrevestimento a frio em diversas Ruas, no Distrito de Nova Casa Verde			1.294.911,81		1.294.911,81					está anexando os projetos e orçamento





