

## RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO atualizado em 08/10/2024

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO	
PM-ADM/2023/00816	Ampliação do Hospital Regional, UCINCO	Gomes & Azevedo Ltda	FNS Proposta 107119800011 4013- Geraldo Resende	517.484,48		517.484,48			-	425.613,78	91.870,70	Em andamento executou 82%,
PM-ADM/2023/00816	Ampliação do Hospital Regional UTI NEONATAL	Gomes & Azevedo Ltda	FNS Proposta 107119800011 4010- Geraldo Resende	447.652,10		447.652,10			-	349.511,51	98.140,59	Em andamento 78% executado
110964/22	Construção do Centro Diagnóstico	Estrutural Construtora Ltda	801301/2014- Geraldo Resende	820.955,03	423.483,95	397.471,08	319.773,15	103.710,80	331.333,93	66.137,15	Em andamento executou 79%	
95706/21	Reforma da Escola Municipal Antonio J. de M. Andrade	D. Martins		1.364.559,79		1.364.559,79			-	952.126,30	412.433,49	Em andamento executou 69%
98180/21	Construção de Escola no Bairro Universitário	Estrutural Construtora		2.223.733,86		2.223.733,86			-	2.189.407,12	34.326,74	Em andamento executou 98%
107108/22	Construção do corpo de bombeiro no Distrito de Nova Casa Verde	LLima Engenharia Comércio e Serviços Ltda	SEJUSP	1.045.757,60	700.00,00	345.757,60	507.479,66	192.520,34	140.000,00	205.757,60	Em andamento executou 61%	
107339/22	Construção das Salas de aula e ampliação da escola Luiz Claudio Josué	JN Construtora	Secretaria de Educação 32.005/2022	332.241,70	280.506,93	51.734,77		280.506,93		51.734,77		

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
107340/22	Construção de salas de aulas na Escola Municipal João de Lima Paes.	Blessed Engenharia Ltda	Secretaria de Educação 32.006/2022	432.455,30	432.455,30			432.455,30		-	
105793/22	Reforma do Hospital Regional	Rafael Tognini Pereira Ltda	Secretaria de saúde 31.433/2022-015/2022	1.588.687,66	1.000.000,00	588.687,66	434.420,03	565.579,97	50.306,47	538.381,19	
108260/22	Construção do Banco de leite	Estrutural Construtora Ltda		272.907,27		272.907,27		-	228.173,17	44.734,10	Em andamento executou 83%
109499/22	Reforma ESF- Horto Florestal	V. Santana dos Santos EIRELI		130.074,11		130.074,11		-	986,47	129.087,64	
110005/22	Anfiteatro da E. Efantina	V.Santana		1.181.043,00		1.181.043,00		-	753.293,97	427.749,03	Em andamento executou 63%
110281/22	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA PRAÇA DO BAIRRO UNVERSITÁRIO	Metalúrgica e Serralheria São Paulo		962.678,38		962.678,38		-	739.686,45	222.991,93	Em andamento executou 76%
PM.ADM/23/016 46	Implantação de Ciclovia na Av. Eurico Soares Andrade	Construtora Rochedo LTDA - ME		2.174.935,40	2.080.000,00	94.935,40	1.167.082,21	912.917,79		94.935,40	executado 53%
PM-ADM 2023/03643	Troca do telhado das escolas Pingo de Gente, Arco Iris, M. Andrade, Delmiro e Luis C. Josué	D. Martins		91.722,26		91.722,26		-	77.122,02	14.600,24	em andamento executou 84%
PM-ADM 2023/0591	Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais no Distrito Industrial	Estrutural Construtora	AGESUL-SEMAGRO	10.149.821,90	8.406.837,30	1.742.984,60	3.985.981,67	4.420.855,63	106.415,66	1.636.568,94	executou 40%

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
PM-ADM-2023/02714	Ampliação e construção de sala acústica no Prédio que abriga a Banda Marcial Municipal "Getúlio Vargas	V Santana		593.477,65		593.477,65			273.979,21	319.498,44	EXECUTOU 61%
PM.ADM/23/03594	Infraestrutura Urbana-Pavimentação Asfáltica, Drenagem de Águas Pluviais, AV. Abraão Pasmanik	Rochedo		2.025.852,70		2.025.852,70			1.839.550,34	186.302,36	EXECUTOU 90%

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
PM-ADM/23-05958	Pavimentação Asfáltica em parte da Rua Luiz Cláudio Josué, Distrito de Nova Casa Verde	Rochedo		371.221,79		371.221,79			315.363,43	55.858,36	EXECUTOU 84%
PM-ADM-2023/03387	Ampliação e Reforma do Prédio do Conviver	Construmax		1.037.825,21		1.037.825,21			832.329,91	205.495,30	EXECUTOU 80%
Siga 2023/1893	Ampliação da construção de troca de telhado na Escola Mundo da Criança	Construmax		1.051.358,12		1.051.358,12			532.080,53	519.277,59	em andamento xecutou 50%

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
PM-ADM/23-06764	Elaboração de projetos executivos de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais, acessibilidade, sinalização viária no Loteamento Umbaracá	LBM Engenharia		109.501,80		109.501,80				109.501,80	
PM-ADM-2023/08883	Reforma e Manutenção da base comunitária do 8º BPM	Construmax Construções Ltda		104.451,77		104.451,77			77.372,96	27.078,81	em andamento executou 74%,
PM-ADM-2023/04424	Reforma do Centro de Educação Infantil Rita Ribeiro Hashinokuti	D Martins		198.588,69		198.588,69			124.217,08	74.371,61	em andamento executou 62%,
PM-ADM-2023/09075	Execução de Construção do Núcleo de Criminalística de Nova Andradina-MS	D. Martins	Convênio Estado nº 31/087.704/2022	1.448.900,00	1.448.900,00					-	em andamento
Siga 2024/09676	Execução de revitalização da Praça Teutly Soares Leitão -Museu	D. Martins		494.206,23		494.206,23					Em andamento

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
PM-ADM-2024/00150	Construção de Ponte de Concreto em estradas rurais	<b>Belter Construções Ltda</b>	923218/2021-Operação 10812246-52-Programa Agropecuária Sustentável	1.839.877,81	955.000,00	882.877,81					em andamento
PM-ADM-2024/08754	Adequação das quadras de areia das praças Nivaldo Aparecido de Oliveira, José Carreira Mendes, Desembargador Milton Malulei, Paul Percy Harris, Centro de treinamento Ercílio Carreira Mendes e construção de pista de salto em distância	<b>Top Construções e Pavimentação LTDA</b>		395.000,00		395.000,00				395.000,00	em andamento será concluída nessa gestão
PM-ADM-2024/01698	Ampliação e construção de área coberta para recreação do Centro Educação Infantil Profª. Marly Moretti	<b>Construmax Construções Ltda</b>		242.519,69		242.519,69				242.519,69	Em andamento
Siga 2024/0858	Elaboração de Projetos Executivos de Rede de Energia Elétrica, Licenciamento Ambiental PRAD e Combate a Erosão Urbana no Loteamento Miguel João José Russo.	<b>LBM Engenharia</b>		75.000,00		75.000,00				75.000,00	Em andamento, será concluída nessa gestão

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
				<b>OBRAS QUE ESTÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO</b>				-		-	
PM-ADM-2023/6835	Melhoramento da iluminação pública nas av. Masahiko Azuma e Henrique Pasamnik	Silva e Azambuja Ltda		315.000,00		315.000,00				315.000,00	OS 26/09/24,
PM-ADM-2024/03139	Reforma e Ampliação do Velório Municipal.			1.194.442,90		1.194.442,90					
PM-ADM-2024/04504	Execução de revitalização da Praça Israel Cardonski e cobertura de quadras esportivas			1.408.775,56		1.408.775,56					licitação 23/09,
PM-ADM-2024/04846	Fornecimento e instalação completa de sistema de climatizadores de ar evaporativos de parede, no centro Comercial de Nova Andradina			136.756,41		136.756,41					publicando homologação,
PM-ADM-2024/04494	Execução de 06 Coberturas Multiuso em estrutura metálica			149.551,78		149.551,78					faze de contratação,
PM-ADM-2024/07690	Aquisição de Biodigestor de pequeno porte móvel			15.400,00		15.400,00					faze de contratação,

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
PM-ADM-2024/08490	aquisição de sistema de Geração Fotovoltaica, através do PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA Proposta 5006200 – Operação 4008101-00,			2.308.000,00		2.308.000.000,00					está no tribunal de contas para análise do edital 25/09,
PM-ADM-2024/04104	cobertura das quadras de malhas			1.214.281,39		1.214.281,39					parecer jurídico do edital, 25/09,
PM-ADM-2024/01565	Execução de entrada de Energia em Posto de Transformação.			389.475,14		389.475,14					está para parecer jurídico para ser utilizado recurso COSIP, 25/09,
PM-ADM-2024/06239	Serviço de manutenção corretiva e preventiva do sistema de cobertura e calhas do terminal rodoviário "Décio de Azevedo Matos".			34.157,00		34.157,00					Foi homologado,
PM-ADM-2024/09927	Recuperação Asfáltica, para execução de recapeamento em CBUQ e Recuperação Asfáltica em Microrrevestimento a frio em diversas Ruas no Distrito de			1.294.911,81		1.294.911,81					foi encaminhado par licitação 25/09,
<b>TOTAL</b>				<b>42.185.243,29</b>	<b>15.027.183,48</b>	<b>2.332.148.059,81</b>	<b>6.414.736,72</b>	<b>6.908.546,76</b>	<b>10.338.870,31</b>	<b>6.594.353,47</b>	



