

**RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO atualizado em 12/12/2024**

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
110964/22	Construção do Centro Diagnóstico	Estrutural Construtora Ltda	801301/2014-Geraldo Resende	823.822,93	423.483,95	400.338,98	411.133,95	<b>12.350,00</b>	400.338,98	-	executou 100% falta liberação dos saldo do recurso
95706/21	Reforma da Escola Municipal Antonio J. de M. Andrade	D. Martins		1.364.559,79		1.364.559,79		-	1.097.604,01	<b>266.955,78</b>	Em andamento executou 80%
107108/22	Construção do corpo de bombeiro no Distrito de Nova Casa Verde	LLima Engenharia Comércio e Serviços Ltda	SEJUSP	1.043.761,21	700.00,00	343.761,21	656.795,50	<b>43.204,50</b>	196.213,89	<b>147.547,32</b>	executou 100% aguardando liberação do estado para pagamento
107339/22	Construção das Salas de aula e ampliação da escola Luiz Claudio Josué	JN Construtora	Secretaria de Educação 32.005/2022	332.241,70	280.506,93	51.734,77		<b>280.506,93</b>		<b>51.734,77</b>	em andamento

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
107340/22	Construção de salas de aulas na Escola Municipal João de Lima Paes.	Blessed Engenharia Ltda	Secretaria de Educação 32.006/2022	432.455,30	432.455,30	77.091,62	77.091,62	355.363,68	47.083,81	30.007,81	em andamento executou 28%
105793/22	Reforma do Hospital Regional	Rafael Tognini Pereira Ltda	Secretaria de saúde 31.433/2022-015/2022	1.588.687,66	1.000.000,00	588.687,66	434.420,03	565.579,97	209.573,19	379.114,47	Em andamento executou 40%
110005/22	Anfiteatro da E. Efantina	V.Santana		1.365.807,93		1.365.807,93		-	1.276.057,62	89.750,31	Em andamento executou 93% vai finalizar esse mês
110281/22	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA PRAÇA DO BAIRRO UNVERSITÁRIO	Metalúrgica e Serralheria São Paulo		962.678,38		962.678,38		-	901.434,37	61.244,01	Em andamento executou 93% (finaliza esse mês)
PM.ADM/23/016 46	Implantação de Ciclovia na Av. Eurico Soares Andrade	Construtora Rochedo LTDA - ME		2.677.191,79	2.080.000,00	597.191,79	1.185.184,28	894.815,72	335.860,71	261.331,08	executado 56%
PM-ADM 2023/0591	Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais no Distrito Industrial	Estrutural Construtora	AGESUL-SEMAGRO	10.149.821,90	8.406.837,30	1.742.984,60	7.955.913,13	450.924,17	555.984,47	1.187.000,13	executou 83 %
PM-ADM-2023/02714	Ampliação e construção de sala acústica no Prédio que abriga a Banda Marcial Municipal "Getúlio Vargas	V Santana		593.477,65		593.477,65		-	495.744,73	97.732,92	EXECUTOU 83%
PM-ADM-2023/03387	Ampliação e Reforma do Prédio do Conviver	Construmax		1.037.825,21		1.037.825,21		-	958.806,50	79.018,71	EXECUTOU 92%

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
Siga 2023/1893	Ampliação da construção de troca de telhado na Escola Mundo da Criança	Construmax		1.051.358,12		1.051.358,12		-	882.029,76	<b>169.328,36</b>	em andamento xecutou 83%

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
PM-ADM/23-06764	Elaboração de projetos executivos de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais, acessibilidade, sinalização viária no Loteamento Umbaracá	LBM Engenharia		109.501,80		109.501,80		-		109.501,80	
PM-ADM-2023/04424	Reforma do Centro de Educação Infantil Rita Ribeiro Hashinokuti	D Martins		198.588,69		198.588,69		-	124.217,08	74.371,61	em andamento executou 62%,
PM-ADM-2023/09075	Execução de Construção do Núcleo de Criminalística de Nova Andradina-MS	D. Martins	Convênio Estado nº 31/087.704/2022	1.448.900,00	1.448.900,00		253.488,31	1.195.411,69		-	em andamento executou 17%
Siga 2024/09676	Execução de revitalização da Praça Teutly Soares Leitão -Museu	D. Martins		494.206,23		494.206,23		-	204.822,38	289.383,85	Em andamento executou 41%

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
PM-ADM-2024/00150	Construção de Ponte de Concreto em estradas rurais	<b>Belter Construções Ltda</b>	923218/2021-Operação 10812246-52-Programa Agropecuária Sustentável	1.839.877,81	955.000,00	882.877,81		<b>955.000,00</b>		<b>882.877,81</b>	Aguardando liberação de recurso do ministérios, para dar ordem de serviço
PM-ADM-2024/08754	Adequação das quadras de areia das praças Nivaldo Aparecido de Oliveira, José Carreira Mendes, Desembargador Milton Malulei, Paul Percy Harris, Centro de treinamento Ercílio Carreira Mendes e construção de pista de salto em distância	<b>Top Construções e Pavimentação LTDA</b>		395.000,00		395.000,00		-		<b>289.323,34</b>	em andamento executou 73%
PM-ADM-2024/01698	Ampliação e construção de área coberta para recreação do Centro Educação Infantil Profª. Marly Moretti	<b>Construmax Construções Ltda</b>		242.519,69		242.519,69		-	114.415,44	<b>128.104,25</b>	Em andamento executou 47%
PM-ADM-2024/03139	Reforma e Ampliação do Velório Municipal.			1.194.442,90		1.194.442,90					processo de licitação
PM-ADM-2024/06239	Serviço de manutenção corretiva e preventiva do sistema de cobertura e calhas do terminal rodoviário "Décio de Azevedo Matos".	<b>JGDS empreiteira Ltda</b>		34.157,00		34.157,00				<b>34.157,00</b>	em andamento

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
PM-ADM-2024/05329	EXECUÇÃO DA CAPELA ECUMÊNICA NO CEMITERIO MUNICIPAL	DNA Consultoria e serviços LTDA		521.543,17		521.543,17					em andamento executou 40%
PM-ADM-2024/04846	Fornecimento e instalação completa de sistema de climatizadores de ar evaporativos de parede, no centro Comercial de Nova Andradina	JM Comercio de Climatizadores Ltda		121.254,00		121.254,00				121.254,00	em andamento executou 98%
PM-ADM-2024/09927	Recuperação Asfáltica, para execução de recapeamento em CBUQ e Recuperação Asfáltica em Microrrevestimento a frio em diversas Ruas, no Distrito de Nova Casa Verde	JN Costrutora Ltda		1.035.194,82		1.035.194,82					em andamento executou 99%

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
				<b>OBRAS QUE ESTÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO</b>				-		-	
PM-ADM-2024/04494	Execução de 06 Coberturas Multiuso em estrutura metálica			149.551,78		149.551,78					está em fase de licitação
PM-ADM-2024/07690	Aquisição de Biodigestor de pequeno porte móvel			15.400,00		15.400,00					está em fase de licitação
PM-ADM-2024/08490	aquisição de sistema de Geração Fotovoltaica, através do PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA Proposta 5006200 – Operação 4008101-00,			2.308.000,00		2.308.000.000,00					está na licitação homologando
PM-ADM-2024/04104	cobertura das quadras de malhas			1.214.281,39		1.214.281,39					está na licitação homologando
PM-ADM-2024/08451	Elaboração de projetos de infraestrutura, drenagem de águas pluviais, pavimentação, sinalização viária			826.354,39		826.354,39					está em fase de adjudicação da licitação
PM-ADM-2024/01565	Execução de entrada de Energia em Posto de Transformação.			389.475,14		389.475,14					aguardando orçamento para licitar





