

RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO atualizado em 03/01/2025

| Processo nº | Obra | EMPRESA | Contrato de Repasse | Valor da Obra | Valor do Repasse | Valor da Contrapartida | Pago Repasse | Saldo Repasse | Pago Contrapartida | Saldo Contrapartida | SITUAÇÃO |
|------------------|--|---|--|---------------|------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|---|
| 110964/22 | Construção do Centro Diagnóstico | Estrutural Construtora Ltda | 801301/2014-Geraldo Resende | 823.822,93 | 423.483,95 | 400.338,98 | 411.133,95 | 12.350,00 | 400.338,98 | - | executou 100% falta liberação dos saldo do recurso |
| 95706/21 | Reforma da Escola Municipal Antonio J. de M. Andrade | D. Martins | | 1.364.559,79 | | 1.364.559,79 | | - | 1.097.604,01 | 266.955,78 | Em andamento executou 80% |
| 107108/22 | Construção do corpo de bombeiro no Distrito de Nova Casa Verde | LLima Engenharia Comércio e Serviços Ltda | SEJUSP | 1.043.761,21 | 700.00,00 | 343.761,21 | 656.795,50 | 43.204,50 | 196.213,89 | 147.547,32 | executou 100% aguardando liberação do estado para pagamento |
| 107339/22 | Construção das Salas de aula e ampliação da escola Luiz Claudio Josué | JN Construtora | Secretaria de Educação 32.005/2022 | 332.241,70 | 280.506,93 | 51.734,77 | | 280.506,93 | | 51.734,77 | em andamento |
| 107340/22 | Construção de salas de aulas na Escola Municipal João de Lima Paes. | Blessed Engenharia Ltda | Secretaria de Educação 32.006/2022 | 432.455,30 | 432.455,30 | 77.091,62 | 77.091,62 | 355.363,68 | 47.083,81 | 30.007,81 | em andamento executou 28% |
| 105793/22 | Reforma do Hospital Regional | Rafael Tognini Pereira Ltda | Secretaria de saúde 31.433/2022-015/2022 | 1.588.687,66 | 1.000.000,00 | 588.687,66 | 434.420,03 | 565.579,97 | 209.573,19 | 379.114,47 | Em andamento executou 40% |
| PM.ADM/23/016 46 | Implantação de Ciclovia na Av. Eurico Soares Andrade | Construtora Rochedo LTDA - ME | | 2.677.191,79 | 2.080.000,00 | 597.191,79 | 1.185.184,28 | 894.815,72 | 335.860,71 | 261.331,08 | executado 56% |
| PM-ADM 2023/0591 | Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais no Distrito Industrial | Estrutural Construtora | AGESUL-SEMAGRO | 10.149.821,90 | 8.406.837,30 | 1.742.984,60 | 7.955.913,13 | 450.924,17 | 555.984,47 | 1.187.000,13 | executou 83 % |

| Processo nº | Obra | EMPRESA | Contrato de Repasse | Valor da Obra | Valor do Repasse | Valor da Contrapartida | Pago Repasse | Saldo Repasse | Pago Contrapartida | Saldo Contrapartida | SITUAÇÃO |
|-------------------|--|-------------------------|--|---------------|------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|---|
| PM-ADM-2023/02714 | Ampliação e construção de sala acústica no Prédio que abriga a Banda Marcial Municipal "Getúlio Vargas | V Santana | | 593.477,65 | | 593.477,65 | | - | 495.744,73 | 97.732,92 | EXECUTOU 83% |
| PM-ADM-2023/03387 | Ampliação e Reforma do Prédio do Conviver | Construmax | | 1.037.825,21 | | 1.037.825,21 | | - | 958.806,50 | 79.018,71 | EXECUTOU 92% |
| Siga 2023/1893 | Ampliação da construção de troca de telhado na Escola Mundo da Criança | Construmax | | 1.051.358,12 | | 1.051.358,12 | | - | 882.029,76 | 169.328,36 | em andamento executou 83% |
| PM-ADM-2023/04424 | Reforma do Centro de Educação Infantil Rita Ribeiro Hashinokuti | D Martins | | 198.588,69 | | 198.588,69 | | - | 124.217,08 | 74.371,61 | em andamento executou 62%, |
| PM-ADM-2023/09075 | Execução de Construção do Núcleo de Criminalística de Nova Andradina-MS | D. Martins | Convênio Estado nº 31/087.704/2022 | 1.448.900,00 | 1.448.900,00 | | 253.488,31 | 1.195.411,69 | | - | em andamento executou 17% |
| Siga 2024/09676 | Execução de revitalização da Praça Teutly Soares Leitão -Museu | D. Martins | | 494.206,23 | | 494.206,23 | | - | 204.822,38 | 289.383,85 | Em andamento executou 41% |
| PM-ADM-2024/00150 | Construção de Ponte de Concreto em estradas rurais | Belter Construções Ltda | 923218/2021-Operação 10812246-52-Programa Agropecuária Sustentável | 1.839.877,81 | 955.000,00 | 882.877,81 | | 955.000,00 | | 882.877,81 | Aguardando liberação de recurso do ministérios, para dar ordem de serviço |

| Processo nº | Obra | EMPRESA | Contrato de Repasse | Valor da Obra | Valor do Repasse | Valor da Contrapartida | Pago Repasse | Saldo Repasse | Pago Contrapartida | Saldo Contrapartida | SITUAÇÃO |
|-------------------|---|-------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|
| PM-ADM-2024/08754 | Adequação das quadras de areia das praças Nivaldo Aparecido de Oliveira, José Carreira Mendes, Desembargador Milton Malulei, Paul Percy Harris, Centro de treinamento Ercílio Carreira Mendes e construção de pista de salto em distância | Top Construções e Pavimentação LTDA | | 394.736,74 | | 394.739,74 | | - | 289.323,34 | 105.416,40 | em andamento executou 73% |
| PM-ADM-2024/01698 | Ampliação e construção de área coberta para recreação do Centro Educação Infantil Profª. Marly Moretti | Construmax Construções Ltda | | 242.519,69 | | 242.519,69 | | - | 114.415,44 | 128.104,25 | Em andamento executou 47% |
| PM-ADM-2024/03139 | Reforma e Ampliação do Velório Municipal. | | | 1.194.442,90 | | 1.194.442,90 | | | 274.561,53 | 919.881,37 | Em andamento executou 22,98 % |
| PM-ADM-2024/06239 | Serviço de manutenção corretiva e preventiva do sistema de cobertura e calhas do terminal rodoviário "Décio de Azevedo Matos". | JGDS empreiteira Ltda | | 34.157,00 | | 34.157,00 | | | | 34.157,00 | em andamento |
| PM-ADM-2024/05329 | EXECUÇÃO DA CAPELA ECUMÊNICA NO CEMITERIO MUNICIPAL | DNA Consultoria e serviços LTDA | | 521.543,17 | | 521.543,17 | | | 211.878,81 | 309.664,36 | em andamento executou 40% |

| Processo nº | Obra | EMPRESA | Contrato de Repasse | Valor da Obra | Valor do Repasse | Valor da Contrapartida | Pago Repasse | Saldo Repasse | Pago Contrapartida | Saldo Contrapartida | SITUAÇÃO |
|-------------------|--|------------------------------------|---------------------|--|------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|
| PM-ADM-2024/04846 | Fornecimento e instalação completa de sistema de climatizadores de ar evaporativos de parede, no centro Comercial de Nova Andradina | JM Comercio de Climatizadores Ltda | | 121.254,00 | | 121.254,00 | | | 119.529,76 | 1.724,24 | em andamento executou 98% |
| PM-ADM-2024/09927 | Recuperação Asfáltica, para execução de recapeamento em CBUQ e Recuperação Asfáltica em Microrrevestimento a frio em diversas Ruas, no Distrito de Nova Casa Verde | JN Costrutora Ltda | | 1.035.194,82 | | 1.035.194,82 | | | 1.025.087,58 | 10.107,24 | em andamento executou 99% |
| | | | | OBRAS QUE ESTÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO | | | | - | | - | |
| PM-ADM-2024/04494 | Execução de 06 Coberturas Multiuso em estrutura metálica | | | 149.551,78 | | 149.551,78 | | | | | está em fase de licitação |
| PM-ADM-2024/07690 | Aquisição de Biodigestor de pequeno porte móvel | | | 15.400,00 | | 15.400,00 | | | | | está em fase de licitação |
| PM-ADM-2024/08490 | aquisição de sistema de Geração Fotovoltaica, através do PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA Proposta 5006200 – Operação 4008101-00, | | | 2.308.000,00 | | 2.308.000.000,00 | | | | | está na licitação homologando |

| Processo nº | Obra | EMPRESA | Contrato de Repasse | Valor da Obra | Valor do Repasse | Valor da Contrapartida | Pago Repasse | Saldo Repasse | Pago Contrapartida | Saldo Contrapartida | SITUAÇÃO |
|-------------------|--|---------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| PM-ADM-2024/08451 | Elaboração de projetos de infraestrutura, drenagem de águas pluviais, pavimentação, sinalização viária | | | 826.354,39 | | 826.354,39 | | | | | está publicando homologação |
| PM-ADM-2024/01565 | Execução de entrada de Energia em Posto de Transformação. | | | 389.475,14 | | 389.475,14 | | | | | aguardando orçamento para licitar |
| TOTAL | | | | 32.309.405,62 | 15.027.183,48 | 2.322.349.316,76 | 10.974.026,82 | 4.753.156,66 | 7.543.075,97 | 5.425.459,48 | |
| | | | | | | | | | | | |