

RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO atualizado em 19/02/2025

| Processo nº | Obra | EMPRESA | Contrato de Repasse | Valor da Obra | Valor do Repasse | Valor da Contrapartida | Pago Repasse | Saldo Repasse | Pago Contrapartida | Saldo Contrapartida | SITUAÇÃO |
|-------------------|--|-------------------------------|--|---------------|------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|--|
| 110964/22 | Construção do Centro Diagnóstico | Estrutural Construtora Ltda | 801301/2014-Geraldo Resende | 823.822,93 | 423.483,95 | 400.338,98 | 411.133,95 | 12.350,00 | 400.338,98 | - | executou 100% falta liberação dos saldo do recurso |
| 95706/21 | Reforma da Escola Municipal Antonio J. de M. Andrade | D. Martins | | 1.640.227,85 | | 1.640.227,85 | | - | 1.521.813,60 | 118.414,25 | Em andamento executou 80% |
| 107339/22 | Construção das Salas de aula e ampliação da escola Luiz Claudio Josué | JN Construtora | Secretaria de Educação 32.005/2022 | 332.241,70 | 280.506,93 | 51.734,77 | | 280.506,93 | | 51.734,77 | em andamento |
| 107340/22 | Construção de salas de aulas na Escola Municipal João de Lima Paes. | Blessed Engenharia Ltda | Secretaria de Educação 32.006/2022 | 432.455,30 | 432.455,30 | 77.091,62 | 173.115,12 | 259.340,18 | 47.083,81 | 30.007,81 | em andamento executou 28% |
| 105793/22 | Reforma do Hospital Regional | Rafael Tognini Pereira Ltda | Secretaria de saúde 31.433/2022-015/2022 | 1.588.687,66 | 1.000.000,00 | 588.687,66 | 504.440,60 | 495.559,40 | 209.573,19 | 379.114,47 | Em andamento executou 40% |
| PM.ADM/23/01646 | Implantação de Ciclovia na Av. Eurico Soares Andrade | Construtora Rochedo LTDA - ME | | 2.677.191,79 | 2.080.000,00 | 597.191,79 | 1.185.184,28 | 894.815,72 | 335.860,71 | 261.331,08 | executado 56% |
| PM-ADM 2023/0591 | Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais no Distrito Industrial | Estrutural Construtora | AGESUL-SEMAGRO | 10.149.821,90 | 8.406.837,30 | 1.742.984,60 | 7.955.913,13 | 450.924,17 | 1.203.389,14 | 539.595,46 | executou 83 % |
| PM-ADM-2023/02714 | Ampliação e construção de sala acústica no Prédio que abriga a Banda Marcial Municipal "Getúlio Vargas | V Santana | | 593.477,65 | | 593.477,65 | | - | 546.492,39 | 46.985,26 | EXECUTOU 83% |

| Processo nº | Obra | EMPRESA | Contrato de Repasse | Valor da Obra | Valor do Repasse | Valor da Contrapartida | Pago Repasse | Saldo Repasse | Pago Contrapartida | Saldo Contrapartida | SITUAÇÃO |
|--------------------------|--|--|--|---------------|------------------|------------------------|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|---|
| Siga 2023/1893 | Ampliação da construção de troca de telhado na Escola Mundo da Criança | Construmax | | 1.469.046,29 | | 1.469.046,29 | | - | 1.066.362,54 | 402.683,75 | em andamento executou 83% |
| PM-ADM-2023/04424 | Reforma do Centro de Educação Infantil Rita Ribeiro Hashinokuti | D Martins | | 288.698,56 | | 288.698,56 | | - | 191.120,45 | 97.578,11 | em andamento executou 62%, |
| PM-ADM-2023/09075 | Execução de Construção do Núcleo de Criminalística de Nova Andradina-MS | D. Martins | Convênio Estado nº 31/087.704/2022 | 1.448.900,00 | 1.448.900,00 | | 253.488,31 | 1.195.411,69 | | - | em andamento executou 17% |
| Siga 2024/09676 | Execução de revitalização da Praça Teutly Soares Leitão -Museu | D. Martins | | 494.206,23 | | 494.206,23 | | - | 255.603,66 | 238.602,57 | Em andamento executou 41% |
| PM-ADM-2024/00150 | Construção de Ponte de Concreto em estradas rurais | Belter Construções Ltda | 923218/2021-Operação 10812246-52-Programa Agropecuária Sustentável | 1.839.877,81 | 955.000,00 | 882.877,81 | | 955.000,00 | | 882.877,81 | Aguardando liberação de recurso do ministérios, para dar ordem de serviço |
| PM-ADM-2024/01698 | Ampliação e construção de área coberta para recreação do Centro Educação Infantil Profª. Marly Moretti | Construmax Construções Ltda | | 242.519,69 | | 242.519,69 | | - | 114.415,44 | 128.104,25 | Em andamento executou 47% |
| PM-ADM-2024/03139 | Reforma e Ampliação do Velório Municipal. | DNA Consultoria e serviços LTDA | | 1.194.442,90 | | 1.194.442,90 | | | 777.905,59 | 416.537,31 | Em andamento executou 22,98 % |

| Processo nº | Obra | EMPRESA | Contrato de Repasse | Valor da Obra | Valor do Repasse | Valor da Contrapartida | Pago Repasse | Saldo Repasse | Pago Contrapartida | Saldo Contrapartida | SITUAÇÃO |
|-------------------|---|---------------------------------|---------------------|--|------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|---|
| PM-ADM-2024/06239 | Serviço de manutenção corretiva e preventiva do sistema de cobertura e calhas do terminal rodoviário "Décio de Azevedo Matos". | JGDS empreiteira Ltda | | 34.157,00 | | 34.157,00 | | | 18.969,50 | 15.187,50 | em andamento |
| PM-ADM-2024/05329 | EXECUÇÃO DA CAPELA ECUMÊNICA NO CEMITERIO MUNICIPAL | DNA Consultoria e serviços LTDA | | 521.543,17 | | 521.543,17 | | | 405.973,84 | 115.569,33 | em andamento executou 40% |
| PM-ADM-2024/08490 | aquisição de sistema de Geração Fotovoltaica, através do PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA Proposta 5006200 – Operação 4008101-00, | Crossver Engenharia Ltda | | 1.390.000,00 | 1.181.500,00 | 208.500,00 | | | | | foi realizado o contrato, aguardando autorização da caixa Para ordem de Serviço |
| PM-ADM-2024/08451 | Elaboração de projetos de infraestrutura, drenagem de águas pluviais, pavimentação, sinalização viária | LBM engenharia | | 750.020,20 | | 750.020,20 | | | | | em andamento |
| | | | | OBRAS QUE ESTÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO | | | | - | | - | |
| PM-ADM-2024/04494 | Execução de 06 Coberturas Multiuso em estrutura metálica | | | 149.551,78 | | 149.551,78 | | | | | está em fase de licitação problema no BLL |

| Processo nº | Obra | EMPRESA | Contrato de Repasse | Valor da Obra | Valor do Repasse | Valor da Contrapartida | Pago Repasse | Saldo Repasse | Pago Contrapartida | Saldo Contrapartida | SITUAÇÃO |
|-------------------|---|---------|---------------------|---------------|------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|
| PM-ADM-2024/07690 | Aquisição de Biodigestor de pequeno porte móvel | | | 15.400,00 | | 15.400,00 | | | | | está em fase de licitação |
| PM-ADM-2024/01565 | serviços técnicos especializados em engenharia, para a elaboração de projetos executivos de obras | | | 2.100.000,00 | | 2.100.000,00 | | | | | fase de processo de inexigibilidade |
| TOTAL | | | | 30.176.290,41 | 16.208.683,48 | 14.042.698,55 | 10.483.275,39 | 4.543.908,09 | 7.094.902,84 | 3.724.323,73 | |