

RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO atualizado em 07/03/2025

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
110964/22	Construção do Centro Diagnóstico	Estrutural Construtora Ltda	801301/2014-Geraldo Resende	823.822,93	423.483,95	400.338,98	411.133,95	12.350,00	400.338,98	-	executou 100% falta liberação dos saldo do recurso
95706/21	Reforma da Escola Municipal Antonio J. de M. Andrade	D. Martins		1.640.227,85		1.640.227,85		-	1.521.813,60	118.414,25	Em andamento executou 80%
107339/22	Construção das Salas de aula e ampliação da escola Luiz Claudio Josué	JN Construtora	Secretaria de Educação 32.005/2022	332.241,70	280.506,93	51.734,77		280.506,93		51.734,77	em andamento
107340/22	Construção de salas de aulas na Escola Municipal João de Lima Paes.	Blessed Engenharia Ltda	Secretaria de Educação 32.006/2022	432.455,30	432.455,30	77.091,62	173.115,12	259.340,18	47.083,81	30.007,81	em andamento executou 28%
105793/22	Reforma do Hospital Regional	Rafael Tognini Pereira Ltda	Secretaria de saúde 31.433/2022-015/2022	1.588.687,66	1.000.000,00	588.687,66	504.440,60	495.559,40	209.573,19	379.114,47	Em andamento executou 40%
PM.ADM/23/01646	Implantação de Ciclovia na Av. Eurico Soares Andrade	Construtora Rochedo LTDA - ME		2.677.191,79	2.080.000,00	597.191,79	1.185.184,28	894.815,72	335.860,71	261.331,08	executado 56%
PM-ADM 2023/0591	Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais no Distrito Industrial	Estrutural Construtora	AGESUL-SEMAGRO	10.149.821,90	8.406.837,30	1.742.984,60	7.955.913,13	450.924,17	1.203.389,14	539.595,46	executou 83 %
PM-ADM-2023/02714	Ampliação e construção de sala acústica no Prédio que abriga a Banda Marcial Municipal "Getúlio Vargas	V Santana		593.477,65		593.477,65		-	546.492,39	46.985,26	EXECUTOU 83%

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
Siga 2023/1893	Ampliação da construção de troca de telhado na Escola Mundo da Criança	Construmax		1.469.046,29		1.469.046,29		-	1.066.362,54	402.683,75	em andamento executou 83%
PM-ADM-2023/04424	Reforma do Centro de Educação Infantil Rita Ribeiro Hashinokuti	D Martins		288.698,56		288.698,56		-	191.120,45	97.578,11	em andamento executou 62%,
PM-ADM-2023/09075	Execução de Construção do Núcleo de Criminalística de Nova Andradina-MS	D. Martins	Convênio Estado nº 31/087.704/2022	1.448.900,00	1.448.900,00		253.488,31	1.195.411,69		-	em andamento executou 17%
Siga 2024/09676	Execução de revitalização da Praça Teutly Soares Leitão -Museu	D. Martins		494.206,23		494.206,23		-	255.603,66	238.602,57	Em andamento executou 41%
PM-ADM-2024/00150	Construção de Ponte de Concreto em estradas rurais	Belter Construções Ltda	923218/2021-Operação 10812246-52-Programa Agropecuária Sustentável	1.839.877,81	955.000,00	882.877,81		955.000,00		882.877,81	Aguardando liberação de recurso do ministérios, para dar ordem de serviço
PM-ADM-2024/01698	Ampliação e construção de área coberta para recreação do Centro Educação Infantil Profª. Marly Moretti	Construmax Construções Ltda		242.519,69		242.519,69		-	114.415,44	128.104,25	Em andamento executou 47%
PM-ADM-2024/03139	Reforma e Ampliação do Velório Municipal.	DNA Consultoria e serviços LTDA		1.194.442,90		1.194.442,90			777.905,59	416.537,31	Em andamento executou 22,98 %

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
PM-ADM-2024/06239	Serviço de manutenção corretiva e preventiva do sistema de cobertura e calhas do terminal rodoviário "Décio de Azevedo Matos".	JGDS empreiteira Ltda		34.157,00		34.157,00			18.969,50	15.187,50	em andamento
PM-ADM-2024/05329	EXECUÇÃO DA CAPELA ECUMÊNICA NO CEMITERIO MUNICIPAL	DNA Consultoria e serviços LTDA		521.543,17		521.543,17			405.973,84	115.569,33	em andamento executou 40%
PM-ADM-2024/08490	aquisição de sistema de Geração Fotovoltaica, através do PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA Proposta 5006200 – Operação 4008101-00,	Crossver Engenharia Ltda		1.390.000,00	1.181.500,00	208.500,00					foi realizado o contrato, aguardando autorização da caixa Para ordem de Serviço
PM-ADM-2024/08451	Elaboração de projetos de infraestrutura, drenagem de águas pluviais, pavimentação, sinalização viária	LBM engenharia		750.020,20		750.020,20					em andamento
				OBRAS QUE ESTÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO				-		-	
PM-ADM-2024/04494	Execução de 06 Coberturas Multiuso em estrutura metálica			149.551,78		149.551,78					está em fase de licitação problema no BLL

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
PM-ADM-2024/07690	Aquisição de Biodigestor de pequeno porte móvel			15.400,00		15.400,00					está em fase de licitação
PM-ADM-2025/00810	Execução da obra de Construção de Uma Unidade de Saúde (UBS)			2.004.269,17							está em fase de licitação
PM-ADM-2025/02482	Contratação de Empresa Especializada para execução da Entrada de Energia em Posto de Transformação.			480.830,18							está em fase de licitação
PM-ADM-2025/01887	serviços técnicos especializados em engenharia, para a elaboração de projetos executivos de obras			2.100.000,00		2.100.000,00					fase de processo de inexigibilidade
TOTAL				32.661.389,76	16.208.683,48	14.042.698,55	10.483.275,39	4.543.908,09	7.094.902,84	3.724.323,73	