

RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO atualizado em 16/06/2025

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
110964/22	Construção do Centro Diagnóstico	Estrutural Construtora Ltda	801301/2014-Geraldo Resende	823.822,93	423.483,95	400.338,98	411.133,95	12.350,00	400.338,98	-	executou 100% falta liberação dos saldo do recurso
95706/21	Reforma da Escola Municipal Antonio J. de M. Andrade	D. Martins		1.806.222,35		1.806.222,35		-	1.521.813,60	284.408,75	Em andamento executou 84%
107339/22	Construção das Salas de aula e ampliação da escola Luiz Claudio Josué	JN Construtora	Secretaria de Educação 32.005/2022	479.711,73	280.506,93	199.204,80	75.000,00	205.506,93	25.854,87	173.349,93	em andamento executou 21%
107340/22	Construção de salas de aulas na Escola Municipal João de Lima Paes.	Blessed Engenharia Ltda	Secretaria de Educação 32.006/2022	629.286,17	432.455,30	196.830,87	173.115,12	259.340,18	47.083,81	149.747,06	em andamento executou 34%
105793/22	Reforma do Hospital Regional	Rafael Tognini Pereira Ltda	Secretaria de saúde 31.433/2022-015/2022	1.980.498,86	1.000.000,00	980.498,86	930.022,14	69.977,86	184.759,48	795.739,38	Em andamento executou 56%
PM.ADM/23/01646	Implantação de Ciclovia na Av. Eurico Soares Andrade	Construtora Rochedo LTDA - ME		2.677.191,79	2.080.000,00	597.191,79	1.185.184,28	894.815,72	486.595,58	110.596,21	em andamento executado 62%
PM-ADM 2023/0591	Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais no Distrito Industrial	Estrutural Construtora	AGESUL-SEMAGRO	10.149.821,90	8.406.837,30	1.742.984,60	8.406.837,30	-	1.742.984,46	137.371,60	executou 98 %
Siga 2023/1893	Ampliação da construção de troca de telhado na Escola Mundo da Criança	Construmax		1.469.046,29		1.469.046,29		-	1.201.868,37	267.177,92	em andamento executou 83%

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
PM-ADM-2023/04424	Reforma do Centro de Educação Infantil Rita Ribeiro Hashinokuti	D Martins		288.698,56		288.698,56		-	191.120,45	97.578,11	em andamento executou 62%,
PM-ADM-2023/09075	Execução de Construção do Núcleo de Criminalística de Nova Andradina-MS	D. Martins	Convênio Estado nº 31/087.704/2022	1.448.900,00	1.448.900,00		253.488,31	1.195.411,69		-	em andamento executou 17%, aguardando aprovação da reprogramação junto a SEJUSP
Siga 2024/09676	Execução de revitalização da Praça Teutly Soares Leitão -Museu	D. Martins		494.206,23		494.206,23		-	433.376,99	60.829,24	Em andamento executou 79%
PM-ADM-2024/00150	Construção de Ponte de Concreto em estradas rurais	Belter Construções Ltda	923218/2021-Operação 10812246-52-Programa Agropecuária Sustentável	1.839.877,81	955.000,00	882.877,81		955.000,00		882.877,81	Aguardando liberação de recurso do ministérios, para dar ordem de serviço
PM-ADM-2024/03139	Reforma e Ampliação do Velório Municipal.	DNA Consultoria e serviços LTDA		1.182.083,19		1.182.083,19			1.114.781,62	67.301,57	Em andamento executou 94 %,
PM-ADM-2024/04104	Cobertura da quadra de malha da Praça José Carreira Mendes e cobertura da quadra esportiva da praça Francisco Frutuoso.	IELZIM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTD		790.000,00		790.000,00					Em andamento

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
PM-ADM-2024/06239	Serviço de manutenção corretiva e preventiva do sistema de cobertura e calhas do terminal rodoviário "Décio de Azevedo Matos".	JGDS empreiteira Ltda		34.157,00		34.157,00			18.969,50	15.187,50	em andamento
PM-ADM-2024/05329	EXECUÇÃO DA CAPELA ECUMÊNICA NO CEMITERIO MUNICIPAL	DNA Consultoria e serviços LTDA		531.962,38		531.962,38			479.193,18	52.769,20	em andamento executou 90%
PM-ADM-2024/08490	aquisição de sistema de Geração Fotovoltaica, através do PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA Proposta 5006200 – Operação 4008101-00,	Crossver Engenharia Ltda		1.390.000,00	1.181.500,00	208.500,00				208.500,00	Aguardando autorização da ordem de serviço pela caixa
PM-ADM-2024/08451	Elaboração de projetos de infraestrutura, drenagem de águas pluviais, pavimentação, sinalização viária	LBM engenharia		750.020,20		750.020,20			319.198,48	430.821,72	em andamento EXECUTOU 42&
PM-ADM-2025/00810	Execução da obra de Construção de Uma Unidade de Saúde (UBS	D. MARTINS DE LIMA -ME		1.703.600,00	1.703.600,00					-	EM ANDAMENTO JÁ DADO A ORDEM DE SERVIÇO

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
2024/09810	Aquisição de Biodigestor de pequeno porte móvel	F. Marcio Brito de Lima Ltda		15.400,00		15.400,00				15.400,00	Aguardando autorização da ordem de serviço pela caixa
				OBRAS QUE ESTÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO				-		-	
PM-ADM-2024/04494	Execução de 06 Coberturas Multiuso em estrutura metálica			149.551,78		149.551,78				149.551,78	está em fase de licitação problema no BLL
PM-ADM-2025/02482	Contratação de Empresa Especializada para execução da Entrada de Energia em Posto de Transformação.			480.830,18		480.830,18				480.830,18	está em fase de licitação
PM-ADM-2025/03049	Execução da Obra de Infraestrutura Urbana- Recapeamento em micro revestimento, Tapa Buraco e Sinalização Viária, em diversas Ruas			5.808.195,65		5.808.195,65				5.808.195,65	ENGENHARIA LANÇANDO PLHANILHA ATUALIZADA
PM-ADM-2025/03051	Execução de Obra de Infraestrutura Urbana- Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais e Superficiais no prolongamento da Av. Dilson Casarotto, Distrito de Nova Casa Verde.			1.713.375,99		1.713.375,99				1.713.375,99	DEPARTAMENTO DE COMPRAS, PARA APÓS FAZER RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EDITAL DE LICITAÇÃO

