

RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO atualizado em 07/07/2025

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
107339/22	Construção das Salas de aula e ampliação da escola Luiz Claudio Josué	JN Construtora	Secretaria de Educação 32.005/2022	479.711,73	280.506,93	199.204,80	75.000,00	205.506,93	25.854,87	173.349,93	em andamento executou 21%
107340/22	Construção de salas de aulas na Escola Municipal João de Lima Paes.	Blessed Engenharia Ltda	Secretaria de Educação 32.006/2022	432.455,30	357.669,96	74.785,34	304.351,47	53.318,49	74.785,34	-	
105793/22	Reforma do Hospital Regional	Rafael Tognini Pereira Ltda	Secretaria de saúde 31.433/2022-015/2022	1.980.498,86	1.000.000,00	980.498,86	930.022,14	69.977,86	184.759,48	795.739,38	Em andamento executou 56%
PM.ADM/23/016 46	Implantação de Ciclovia na Av. Eurico Soares Andrade	Construtora Rochedo LTDA - ME		2.677.191,79	2.080.000,00	597.191,79	1.185.184,28	894.815,72	486.595,58	110.596,21	em andamento executado 62%
PM-ADM 2023/0591	Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais no Distrito Industrial	Estrutural Construtora	AGESUL-SEMAGRO	10.149.821,90	8.406.837,30	1.742.984,60	8.406.837,30	-	1.742.984,46	137.371,60	executou 98 %
Siga 2023/1893	Ampliação da construção de troca de telhado na Escola Mundo da Criança	Construmax		1.469.046,29		1.469.046,29		-	1.253.953,39	215.092,90	em andamento xecutou 83%
PM-ADM-2023/04424	Reforma do Centro de Educação Infantil Rita Ribeiro Hashinokuti	D Martins		288.698,56		288.698,56		-	191.120,45	97.578,11	em andamento executou 62%,

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
PM-ADM-2023/09075	Execução de Construção do Núcleo de Criminalística de Nova Andradina-MS	D. Martins	Convênio Estado nº 31/087.704/2022	1.448.900,00	1.448.900,00		253.488,31	1.195.411,69		-	em andamento executou 17%, aguardando aprovação da reprogramação junto a SEJUSP
Siga 2024/09676	Execução de revitalização da Praça Teutly Soares Leitão -Museu	D. Martins		494.206,23		494.206,23		-	433.376,99	60.829,24	Em andamento executou 79%
PM-ADM-2024/00150	Construção de Ponte de Concreto em estradas rurais	Belter Construções Ltda	923218/2021-Operação 10812246-52-Programa Agropecuária Sustentável	1.839.877,81	955.000,00	882.877,81		955.000,00		882.877,81	Aguardando liberação de recurso do ministérios, para dar ordem de serviço
PM-ADM-2024/03139	Reforma e Ampliação do Velório Municipal.	DNA Consultoria e serviços LTDA		1.182.083,19		1.182.083,19			1.114.781,62	67.301,57	Em andamento executou 94 %,
PM-ADM-2024/04104	Cobertura da quadra de malha da Praça José Carreira Mendes e cobertura da quadra esportiva da praça Francisco Frutuoso.	IELZIM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTD		790.000,00		790.000,00					Em andamento
PM-ADM-2024/06239	Serviço de manutenção corretiva e preventiva do sistema de cobertura e calhas do terminal rodoviário "Décio de Azevedo Matos".	JGDS empreiteira Ltda		34.157,00		34.157,00			18.969,50	15.187,50	em andamento

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
PM-ADM-2024/08490	aquisição de sistema de Geração Fotovoltaica, através do PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA Proposta 5006200 – Operação 4008101-00,	Crossver Engenharia Ltda		1.390.000,00	1.181.500,00	208.500,00				208.500,00	em andamento
PM-ADM-2024/08451	Elaboração de projetos de infraestrutura, drenagem de águas pluviais, pavimentação, sinalização viária	LBM engenharia		750.020,20		750.020,20			433.136,22	316.883,98	em andamento EXECUTOU 57%
PM-ADM-2025/00810	Execução da obra de Construção de Uma Unidade de Saúde (UBS	D. MARTINS DE LIMA -ME		1.703.600,00	1.703.600,00					-	EM ANDAMENTO JÁ DADO A ORDEM DE SERVIÇO
2024/09810	Aquisição de Biodigestor de pequeno porte móvel	F. Marcio Brito de Lima Ltda		15.400,00		15.400,00				15.400,00	em andamento
				OBRAS QUE ESTÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO				-		-	
PM-ADM-2024/04494	Execução de 06 Coberturas Multiuso em estrutura metálica			149.551,78		149.551,78				149.551,78	está em fase de licitação problema no BLL

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
PM-ADM-2025/02482	Contratação de Empresa Especializada para execução da Entrada de Energia em Posto de Transformação.			480.830,18		480.830,18				480.830,18	está em fase de licitação
PM-ADM-2025/03049	Execução da Obra de Infraestrutura Urbana- Recapeamento em micro revestimento, Tapa Buraco e Sinalização Viária, em diversas Ruas			5.808.195,65		5.808.195,65				5.808.195,65	ENGENHARIA LANÇANDO PLHANILHA ATUALIZADA
PM-ADM-2025/03051	Execução de Obra de Infraestrutura Urbana- Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais e Superficiais no prolongamento da Av. Dilson Casarotto, Distrito de Nova Casa Verde.			1.713.375,99		1.713.375,99				1.713.375,99	DEPARTAMENTO DE COMPRAS, PARA APÓS FAZER RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EDITAL DE LICITAÇÃO
PM-ADM-2025/06015	Execução de Obra de Pavimentação Asfáltica e drenagem de águas pluviais e superficiais na Rua Gino Lima e no prolongamento da rua Profª Vera Lúcia Pigari Baptista			2.973.483,42		2.973.483,42				2.973.483,42	

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
PM-ADM-2025/07694	Execução de Recuperação das estradas vicinais nos Projetos de Assentamentos do município			2.228.082,60	1.912.356,00	315.726,66					
TOTAL				40.479.188,48	19.326.370,19	21.150.818,35	11.154.883,50	3.374.030,69	5.960.317,90	14.222.145,25	