

RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO atualizado em 08/09/2025

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
107339/22	Construção das Salas de aula e ampliação da escola Luiz Claudio Josué	JN Construtora	Secretaria de Educação 32.005/2022	479.711,73	280.506,93	199.204,80	75.000,00	205.506,93	25.854,87	173.349,93	em andamento executou 21%
107340/22	Construção de salas de aulas na Escola Municipal João de Lima Paes.	Blessed Engenharia Ltda	Secretaria de Educação 32.006/2022	432.455,30	357.669,96	74.785,34	304.351,47	53.318,49	74.785,34	-	EXECUTOU 87%
105793/22	Reforma do Hospital Regional	Rafael Tognini Pereira Ltda	Secretaria de saúde 31.433/2022-015/2022	1.980.498,86	1.000.000,00	980.498,86	930.022,14	69.977,86	663.890,49	316.608,37	Em andamento executou 80%
Siga 2023/1893	Ampliação da construção de troca de telhado na Escola Mundo da Criança	Construmax		1.469.046,29		1.469.046,29		-	1.326.460,52	142.585,77	em andamento executou 83%
PM-ADM-2023/09075	Execução de Construção do Núcleo de Criminalística de Nova Andradina-MS	D. Martins	Convênio Estado nº 31/087.704/2022	1.493.765,47	1.493.765,47		393.641,59	1.100.123,88		-	em andamento executou 17%, aguardando aprovação da reprogramação junto a SEJUSP
Siga 2024/09676	Execução de revitalização da Praça Teutly Soares Leitão -Museu	D. Martins		550.512,14		550.512,14		-	433.376,99	117.135,15	Em andamento executou 79%
PM-ADM-2024/00150	Construção de Ponte de Concreto em estradas rurais	Belter Construções Ltda	923218/2021-Operação 10812246-52-Programa Agropecuária Sustentável	1.839.877,81	955.000,00	882.877,81		955.000,00		882.877,81	foi emitida a ordem de serviço

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
PM-ADM-2024/04104	Cobertura da quadra de malha da Praça José Carreira Mendes e cobertura da quadra esportiva da praça Francisco Frutuoso.	IELZIM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTD		790.000,00		790.000,00			68.030,60	721.969,40	Em andamento
PM-ADM-2024/06239	Serviço de manutenção corretiva e preventiva do sistema de cobertura e calhas do terminal rodoviário "Décio de Azevedo Matos".	JGDS empreiteira Ltda		34.157,00		34.157,00			20.488,25	13.668,75	em andamento
PM-ADM-2024/08490	aquisição de sistema de Geração Fotovoltaica, através do PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA Proposta 5006200 – Operação 4008101-00,	Crossver Engenharia Ltda		1.390.000,00	1.181.500,00	208.500,00				208.500,00	em andamento
PM-ADM-2024/08451	Elaboração de projetos de infraestrutura, drenagem de águas pluviais, pavimentação, sinalização viária	LBM engenharia		750.020,20		750.020,20			433.136,22	316.883,98	em andamento EXECUTOU 57%
PM-ADM-2025/00810	Execução da obra de Construção de Uma Unidade de Saúde (UBS	D. MARTINS DE LIMA -ME		1.703.600,00	1.703.600,00					-	EM ANDAMENTO JÁ DADO A ORDEM DE SERVIÇO

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
2024/09810	Aquisição de Biodigestor de pequeno porte móvel	F. Marcio Brito de Lima Ltda		15.400,00		15.400,00				15.400,00	em andamento
				OBRAS QUE ESTÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO				-		-	
PM-ADM-2024/04494	Execução de 06 Coberturas Multiuso em estrutura metálica			149.551,78		149.551,78				149.551,78	está em fase de licitação problema no BLL
PM-ADM-2025/03260	construção de quadra poliesportiva com arquibancadas da Escola Municipal Maria Imaculada Fernandes			713.188,06		713.188,06					parecer do edital
PM-ADM-2025/03708	Revitalização da Praça Paul Percy Harris		952181/2023/M CIDADES	267.183,93	238.856,00	28.327,93					parecer do edital
PM-ADM-2025/010552	Contratação de Empresa Especializada para execução da Entrada de Energia em Posto de Transformação.			480.830,18		480.830,18				480.830,18	está em fase de licitação
PM-ADM-2025/03049	Execução da Obra de Infraestrutura Urbana- Recapeamento em micro revestimento, Tapa Buraco e Sinalização Viária, em diversas Ruas			5.808.195,65		5.808.195,65				5.808.195,65	licitação 18/09

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
PM-ADM-2025/09989	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS			791.032,82	534.800,00	256.232,82					licitação
TOTAL				28.161.975,23	9.658.054,36	18.393.914,93	1.703.015,20	2.383.927,16	3.046.023,28	14.034.416,18	