

RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO atualizado em 14/01/2026

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
107340/22	Construção de salas de aulas na Escola Municipal João de Lima Paes.	Blessed Engenharia Ltda	Secretaria de Educação 32.006/2022	527.159,15	357.669,96	169.489,19	304.351,47	53.318,49	169.276,75	212,44	EXECUTOU 89%,
105793/22	Reforma do Hospital Regional	Rafael Tognini Pereira Ltda	Secretaria de saúde 31.433/2022-015/2022	2.062.842,76	1.000.000,00	1.062.842,76	930.022,14	69.977,86	663.890,49	398.952,27	Em andamento executou 80%, fazer reprogramação de valor para finalização da obra
Siga 2023/1893	Ampliação da construção de troca de telhado na Escola Mundo da Criança	Construmax		1.466.756,09		1.466.756,09		-	1.405.495,24	61.260,85	em andamento executou 93% , vai fazer medição final
PM-ADM-2023/09075	Execução de Construção do Núcleo de Criminalística de Nova Andradina-MS	D. Martins	Convênio Estado nº 31/087.704/2022	1.493.765,47	1.493.765,47		497.632,52	996.132,95		-	em andamento executou 33%
PM-ADM-2024/00150	Construção de Ponte de Concreto em estradas rurais	Belter Construções Ltda	923218/2021-Operação 10812246-52-Programa Agropecuária Sustentável	1.839.877,81	955.000,00	882.877,81	436.628,14	518.371,86		882.877,81	em andamento executou 23%

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
PM-ADM-2024/04104	Cobertura da quadra de malha da Praça José Carreira Mendes e cobertura da quadra esportiva da praça Francisco Frutuoso.	IELZIM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTD		957.639,35		957.639,35		-	805.398,03	152.241,32	executou 84%, vai fazer medição da reprogramação de valor
PM-ADM-2024/08490	aquisição de sistema de Geração Fotovoltaica, através do PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA Proposta 5006200 – Operação 4008101-00,	Crossver Engenharia Ltda		1.390.000,00	1.181.500,00	208.500,00	303.046,70	878.453,30	53.478,82	155.021,18	em andamento executou 25%
PM-ADM-2024/08451	Elaboração de projetos de infraestrutura, drenagem de águas pluviais, pavimentação, sinalização viária	LBM engenharia		750.020,20		750.020,20		-	698.300,19	51.720,01	em andamento EXECUTOU 93%
PM-ADM-2025/00810	Execução da obra de Construção de Uma Unidade de Saúde (UBS	D. MARTINS DE LIMA -ME		1.703.600,00	1.703.600,00		460.846,21	1.242.753,79		-	em andamento executou 27%
2024/09810	Aquisição de Biodigestor de pequeno porte móvel	F. Marcio Brito de Lima Ltda		15.400,00		15.400,00		-		15.400,00	aguardando instalação, é necessário para medição das placas

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
PM-ADM-2024/04494	Execução de 06 Coberturas Multiuso em estrutura metálica	Leandro Antônio Ferreira Mesquita ME		149.865,94		14+9.865,94					publicando contrato
PM-ADM-2025/06015	Execução de Obra de Pavimentação Asfáltica e drenagem de águas pluviais e superficiais na Rua Gino Lima e no prolongamento da rua Profª Vera Lúcia Pigari Baptista	Ramadam Engenharia e Empreendimentos Ltda		2.377.333,68		2.377.333,68				2.377.333,68	emitiu ordem de serviço
PM-ADM-2025/010552	Contratação de Empresa Especializada para execução da Entrada de Energia em Posto de Transformação.	Silva & Azambuja		516.337,81		516.337,81			109.583,86	406.753,95	em andamento executou 21%
PM-ADM-2025/03051	Execução de Obra de Infraestrutura Urbana- Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais e Superficiais no prolongamento da Av. Dilson Casarotto, Distrito de Nova Casa Verde.	Ramadam Engenharia e empreendimentos Ltda		1.478.224,03		1.478.224,03				1.478.224,03	EM ANDAMENTO

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
PM-ADM-2025/03049	Execução da Obra de Infraestrutura Urbana-Recapeamento em micro revestimento, Tapa Buraco e Sinalização Viária, em diversas Ruas	AR Pavimentação e Sinalização Viária EIRELI		4.688.000,00		4.688.000,00				4.688.000,00	aguardando parecer do tribunal de contas quando erro na planilha, para Ordem de Serviço
PM-ADM-2025/07694	Execução de Recuperação das estradas vicinais nos Projetos de Assentamentos do município	Concrevia Costrutora EIRELI	945615/2023	2.199.671,72	1.912.356,00	287.315,72		1.912.356,00			aguardando autorização da Caixa para ordem de serviço
				OBRAS QUE ESTÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO				-		-	
PM-ADM-2025/00356	Construção de uma Quadra de Areia na Casa Verde			192.091,29		192.091,29				192.091,29	aguardando para fazer contrato
PM-ADM-2025/03260	construção de quadra poliesportiva com arquibancadas da Escola Municipal Maria Imaculada Fernandes	Ielzin Construções e Serviços Ltda		565.000,00		565.000,00					Ordem de serviço vai ser emitida em 14/01/2025
PM-ADM-2025/03708	Revitalização da Praça Paul Percy Harris	Raniero Eng. Construtora Ltda	952181/2023/M CIDADES	261.987,01	238.856,00	23.131,01					publicou homologação, agora vai fazer contrato

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
-------------	------	---------	---------------------	---------------	------------------	------------------------	--------------	---------------	--------------------	---------------------	----------