

RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO atualizado em 11/03/2026

| Processo nº       | Obra                                                                                                                    | EMPRESA                           | Contrato de Repasse                                                | Valor da Obra | Valor do Repasse | Valor da Contrapartida | Pago Repasse | Saldo Repasse | Pago Contrapartida | Saldo Contrapartida | SITUAÇÃO                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 107340/22         | Construção de salas de aulas na Escola Municipal João de Lima Paes.                                                     | Blessed Engenharia Ltda           | Secretaria de Educação 32.006/2022                                 | 527.159,15    | 357.669,96       | 169.489,19             | 304.351,47   | 53.318,49     | 169.276,75         | 212,44              | EXECUTOU 89%,                                                                    |
| 105793/22         | Reforma do Hospital Regional                                                                                            | Rafael Tognini Pereira Ltda       | Secretaria de saúde 31.433/2022-015/2022                           | 2.062.842,76  | 1.000.000,00     | 1.062.842,76           | 930.022,14   | 69.977,86     | 663.890,49         | 398.952,27          | Em andamento executou 80%, fazer reprogramação de valor para finalização da obra |
| PM-ADM-2023/09075 | Execução de Construção do Núcleo de Criminalística de Nova Andradina-MS                                                 | D. Martins                        | Convênio Estado nº 31/087.704/2022                                 | 1.493.765,47  | 1.493.765,47     |                        | 646.571,71   | 847.193,76    |                    | -                   | em andamento executou 43%                                                        |
| PM-ADM-2024/00150 | Construção de Ponte de Concreto em estradas rurais                                                                      | Belter Construções Ltda           | 923218/2021-Operação 10812246-52-Programa Agropecuária Sustentável | 1.839.877,81  | 955.000,00       | 882.877,81             | 436.628,14   | 518.371,86    |                    | 882.877,81          | em andamento executou 23%                                                        |
| PM-ADM-2024/04104 | Cobertura da quadra de malha da Praça José Carreira Mendes e cobertura da quadra esportiva da praça Francisco Frutuoso. | IELZIM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTD |                                                                    | 957.639,35    |                  | 957.639,35             |              | -             | 886.544,08         | 71.095,27           | em andamento, executou 92%                                                       |

| Processo nº       | Obra                                                                                                                                                               | EMPRESA                                   | Contrato de Repasse | Valor da Obra | Valor do Repasse | Valor da Contrapartida | Pago Repasse | Saldo Repasse | Pago Contrapartida | Saldo Contrapartida | SITUAÇÃO                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| PM-ADM-2024/08490 | aquisição de sistema de Geração Fotovoltaica, através do PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA Proposta 5006200 – Operação 4008101-00,                                  | Crossver Engenharia Ltda                  |                     | 1.390.000,00  | 1.181.500,00     | 208.500,00             | 682.883,53   | 498.616,47    | 120.508,85         | 87.991,15           | em andamento executou 57%                   |
| PM-ADM-2024/08451 | Elaboração de projetos de infraestrutura, drenagem de águas pluviais, pavimentação, sinalização viária                                                             | LBM engenharia                            |                     | 936.382,89    |                  | 936.382,89             |              | -             | 698.300,19         | 238.082,70          | em andamento EXECUTOU 74%                   |
| PM-ADM-2025/00810 | Execução da obra de Construção de Uma Unidade de Saúde (UBS                                                                                                        | D. MARTINS DE LIMA -ME                    |                     | 1.703.600,00  | 1.703.600,00     |                        | 591.740,41   | 1.111.859,59  |                    | -                   | em andamento executou 34%                   |
| 2024/09810        | Aquisição de Biodigestor de pequeno porte móvel                                                                                                                    | F. Marcio Brito de Lima Ltda              |                     | 15.400,00     |                  | 15.400,00              |              | -             |                    | 15.400,00           | já foi entregue, vamos efetuar o pagamentgo |
| PM-ADM-2024/04494 | Execução de 06 Coberturas Multiuso em estrutura metálica                                                                                                           | Leandro Antônio Ferreira Mesquita ME      |                     | 149.865,94    |                  | 149.865,94             |              |               |                    | 149.865,94          | em andamento                                |
| PM-ADM-2025/06015 | Execução de Obra de Pavimentação Asfáltica e drenagem de águas pluviais e superficiais na Rua Gino Lima e no prolongamento da rua Profª Vera Lúcia Pigari Baptista | Ramadam Engenharia e Emprrendimentos Ltda |                     | 2.377.333,68  |                  | 2.377.333,68           |              |               | 526.755,40         | 1.850.578,28        | em andamento, executou 22%                  |

| Processo nº        | Obra                                                                                                                                                                                 | EMPRESA                                     | Contrato de Repasse | Valor da Obra | Valor do Repasse | Valor da Contrapartida | Pago Repasse | Saldo Repasse | Pago Contrapartida | Saldo Contrapartida | SITUAÇÃO                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| PM-ADM-2025/010552 | Contratação de Empresa Especializada para execução da Entrada de Energia em Posto de Transformação.                                                                                  | Silva & Azambuja                            |                     | 516.337,81    |                  | 516.337,81             |              |               | 435.416,37         | 80.921,44           | em andamento executou 84%                                                               |
| PM-ADM-2025/03051  | Execução de Obra de Infraestrutura Urbana- Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais e Superficiais no prolongamento da Av. Dilson Casarotto, Distrito de Nova Casa Verde. | Ramadam Engenharia e empreendimentos Ltda   |                     | 1.478.224,03  |                  | 1.478.224,03           |              |               |                    | 1.478.224,03        | EM ANDAMENTO                                                                            |
| PM-ADM-2025/03049  | Execução da Obra de Infraestrutura Urbana- Recapeamento em micro revestimento, Tapa Buraco e Sinalização Viária, em diversas Ruas                                                    | AR Pavimentação e Sinalização Viária EIRELI |                     | 4.688.000,00  |                  | 4.688.000,00           |              |               |                    | 4.688.000,00        | aguardando parecer do tribunal de contas quando erro na planilha, para Ordem de Serviço |
| PM-ADM-2025/07694  | Execução de Recuperação das estradas vicinais nos Projetos de Assentamentos do município                                                                                             | Concrevia Costrutora EIRELI                 | 945615/2023         | 2.199.671,72  | 1.912.356,00     | 287.315,72             |              | 1.912.356,00  |                    | 287.315,72          | em andamento                                                                            |
| PM-ADM-2025/00356  | Construção de uma Quadra de Areia na Casa Verde                                                                                                                                      | Gomes & Azevedo                             |                     | 166.988,60    |                  | 166.988,60             |              |               |                    | 166.988,60          | em andamento                                                                            |

| Processo nº       | Obra                                                                                                                        | EMPRESA                            | Contrato de Repasse  | Valor da Obra | Valor do Repasse | Valor da Contrapartida | Pago Repasse | Saldo Repasse | Pago Contrapartida | Saldo Contrapartida | SITUAÇÃO                                            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------|------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| PM-ADM-2025/03260 | construção de quadra poliesportiva com arquibancadas da Escola Municipal Maria Imaculada Fernandes                          | Ielzin Construções e Serviços Ltda |                      | 565.000,00    |                  | 565.000,00             |              |               | 41.329,61          | 523.670,39          | em andamento, eze cutou 7%                          |
| PM-ADM-2025/03708 | Revitalização da Praça Paul Percy Harris                                                                                    | Raniero Eng. Construtora Ltda      | 952181/2023/MCIDADES | 261.987,01    | 238.856,00       | 23.131,01              |              |               |                    | 23.131,01           | está para publicação do contrato                    |
| PM-ADM-2025/10110 | elaboração de projetos executivos de engenharia, localizada no município de Nova Andradina-MS e Distrito de Nova Casa Verde | FG Engenharia Ltda                 |                      | 80.000,00     |                  | 80.000,00              |              |               |                    | 80.000,00           | EM ANDAMENTO                                        |
| PM-ADM-2025/09989 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS                                              | Gomes & Azevedo                    | CR 948035/2023       | 765.000,00    | 534.800,00       | 230.200,00             |              | 534.800,00    |                    | 230.200,00          | está suplementando o orçamento, para fazer contrato |

