

**RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO atualizado em 17/04/2026**

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
105793/22	Reforma do Hospital Regional	Rafael Tognini Pereira Ltda	Secretaria de saúde 31.433/2022-015/2022	2.062.842,76	1.000.000,00	1.062.842,76	930.022,14	69.977,86	663.890,49	398.952,27	está em fase de medição final
PM-ADM-2023/09075	Execução de Construção do Núcleo de Criminalística de Nova Andradina-MS	D. Martins	Convênio Estado nº 31/087.704/2022	1.493.765,47	1.493.765,47		646.571,71	847.193,76		-	em andamento executou 43%
PM-ADM-2024/00150	Construção de Ponte de Concreto em estradas rurais	Belter Construções Ltda	923218/2021-Operação 10812246-52-Programa Agropecuária Sustentável	1.839.877,81	955.000,00	882.877,81	436.628,14	518.371,86		882.877,81	em andamento executou 23%
PM-ADM-2024/04104	Cobertura da quadra de malha da Praça José Carreira Mendes e cobertura da quadra esportiva da praça Francisco Frutuoso.	IELZIM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTD		957.639,35		957.639,35		-	886.544,10	71.095,25	em andamento, executou 92%
PM-ADM-2024/08490	aquisição de sistema de Geração Fotovoltaica, através do PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA Proposta 5006200 – Operação 4008101-00,	Crossver Engenharia Ltda		1.390.000,00	1.181.500,00	208.500,00	581.737,84	599.762,16	102.659,60	105.840,40	em andamento executou 57%

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
PM-ADM-2025/00810	Execução da obra de Construção de Uma Unidade de Saúde (UBS)	D. MARTINS DE LIMA -ME		1.703.600,00	1.703.600,00		591.740,41	1.111.859,59		-	em andamento executou 34%
PM-ADM-2024/04494	Execução de 06 Coberturas Multiuso em estrutura metálica	Leandro Antônio Ferreira Mesquita ME		149.865,94		149.865,94				149.865,94	em andamento
PM-ADM-2025/06015	Execução de Obra de Pavimentação Asfáltica e drenagem de águas pluviais e superficiais na Rua Gino Lima e no prolongamento da rua Profª Vera Lúcia Pigari Baptista	Ramadam Engenharia e Empreendimentos Ltda		2.377.333,68		2.377.333,68			526.755,40	1.850.578,28	em andamento, executou 22%
PM-ADM-2025/010552	Contratação de Empresa Especializada para execução da Entrada de Energia em Posto de Transformação.	Silva & Azambuja		637.040,90		637.040,90			516.337,81	120.703,09	em andamento executou 84%
PM-ADM-2025/03051	Execução de Obra de Infraestrutura Urbana- Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais e Superficiais no prolongamento da Av. Dilson Casarotto, Distrito de Nova Casa Verde.	Ramadam Engenharia e empreendimentos Ltda		1.478.224,03		1.478.224,03				1.478.224,03	EM ANDAMENTO

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
PM-ADM-2025/03049	Execução da Obra de Infraestrutura Urbana-Recapamento em micro revestimento, Tapa Buraco e Sinalização Viária, em diversas Ruas	AR Pavimentação e Sinalização Viária EIRELI		4.688.000,00		4.688.000,00				4.688.000,00	em andamento
PM-ADM-2025/07694	Execução de Recuperação das estradas vicinais nos Projetos de Assentamentos do município	Concrevia Costrutora EIRELI	945615/2023	2.199.671,72	1.912.356,00	287.315,72		1.912.356,00		287.315,72	em andamento
PM-ADM-2025/00356	Construção de uma Quadra de Areia na Casa Verde	Gomes & Azevedo		166.988,60		166.988,60				166.988,60	em andamento
PM-ADM-2025/03260	construção de quadra poliesportiva com arquibancadas da Escola Municipal Maria Imaculada Fernandes	Ielzin Construções e Serviços Ltda		565.000,00		565.000,00			41.329,61	523.670,39	em andamento, ezeutou 7%
PM-ADM-2025/03708	Revitalização da Praça Paul Percy Harris	Raniero Eng. Construtora Ltda	952181/2023/MCIDADES	261.987,01	238.856,00	23.131,01				23.131,01	aguardando liberação de recurso, para iniciar a obra

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
PM-ADM-2025/10110	elaboração de projetos executivos de engenharia, localizada no município de Nova Andradina-MS e Distrito de Nova Casa Verde	FG Engenharia Ltda		80.000,00		80.000,00			12.000,00	68.000,00	EM ANDAMENTO
PM-ADM-2025/09989	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	Gomes & Azevedo	CR 948035/2023	765.000,00	534.800,00	230.200,00		534.800,00		230.200,00	está para publicar o contrato
PM-ADM-2025/14719	construção de uma Unidade Básica de Saúde – Tipo III - Bairro Universitário	Duarte Construções e Serviços Ltda	Portaria GM/MS 8205 de 22/09/2025	3.039.407,23	3.278.000,00						aguardando liberação de recurso, para iniciar a obra
				<b>OBRAS QUE ESTÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO</b>				-		-	
PM-ADM-2025/03550	Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais da Rua Odilon Ribeiro dos Santos.			4.490.497,29		4.490.497,29					no setor de licitação

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
PM-ADM-2025/04444	Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais em vias urbanas		Convênio: 983671/2025	1.363.197,86	970.000,00	393.197,86					no setor de licitação
PM-ADM-2026/4818	Pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais e ou recapeamento, em diversas ruas, do município.		Contrato de Repasse 980451/205	1.134.581,53	1.053.913,00						está alterando a planilha orçamentária
<b>TOTAL</b>				<b>31.709.939,65</b>	<b>13.267.877,47</b>	<b>18.678.654,95</b>	<b>3.186.700,24</b>	<b>5.594.321,23</b>	<b>2.749.517,01</b>	<b>11.045.442,79</b>	