

**RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO atualizado em 22/06/2026**

| Processo nº       | Obra   | EMPRESA                              | Contrato de Repasse   | Valor da Obra | Valor do Repasse | Valor da Contrapartida | Pago Repasse | Saldo Repasse | Pago Contrapartida | Saldo Contrapartida | SITUAÇÃO   |
|-------------------|--|--------------------------------------|---|---------------|------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|--|
| 105793/22         | Reforma do Hospital Regional   | Rafael Tognini Pereira Ltda          | Secretaria de saúde<br>31.433/2022-015/2022                           | 2.062.842,76  | 1.000.000,00     | 1.062.842,76           | 930.022,14   | 69.977,86     | 663.890,49         | 398.952,27          | Está em fase de medição final  |
| PM-ADM-2023/09075 | Execução de Construção do Núcleo de Criminalística de Nova Andradina-MS  | D. Martins                           | Convênio Estado nº<br>31/087.704/2022                                 | 1.493.765,47  | 1.493.765,47     |                        | 698.903,46   | 794.862,01    |                    | -                   | em andamento executou 46%  |
| PM-ADM-2024/00150 | Construção de Ponte de Concreto em estradas rurais   | Belter Construções Ltda              | 923218/2021-Operação<br>10812246-52-Programa Agropecuária Sustentável | 1.839.877,81  | 955.000,00       | 882.877,81             | 436.628,14   | 518.371,86    |                    | 882.877,81          | em andamento executou 23%, vai alterar a cronograma junto a caixa, para fazer nova medição |
| PM-ADM-2024/08490 | aquisição de sistema de Geração Fotovoltaica, através do PROGRAMA ITAIPIU MAIS QUE ENERGIA Proposta 5006200 – Operação 4008101-00, | Crossver Engenharia Ltda             |   | 1.390.000,00  | 1.181.500,00     | 208.500,00             | 581.737,84   | 599.762,16    | 102.659,60         | 105.840,40          | em andamento executou 57%, aguardando autorização de ITAIPIU para alterar o grid 0         |
| PM-ADM-2025/00810 | Execução da obra de Construção de Uma Unidade de Saúde (UBS)   | D. MARTINS DE LIMA -ME               |   | 1.703.600,00  | 1.703.600,00     |                        | 822.733,74   | 880.866,26    |                    | -                   | em andamento executou 51%  |
| PM-ADM-2024/04494 | Execução de 06 Coberturas Multiuso em estrutura metálica   | Leandro Antônio Ferreira Mesquita ME |   | 149.865,94    |                  | 149.865,94             |              | -             | 76.572,82          | 149.865,94          | em andamento, executou 51%   |

| Processo nº        | Obra   | EMPRESA                                     | Contrato de Repasse | Valor da Obra | Valor do Repasse | Valor da Contrapartida | Pago Repasse | Saldo Repasse | Pago Contrapartida | Saldo Contrapartida | SITUAÇÃO                   |
|--------------------|--|---|---------------------|---------------|------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|----------------------------|
| PM-ADM-2025/06015  | Execução de Obra de Pavimentação Asfáltica e drenagem de águas pluviais e superficiais na Rua Gino Lima e no prolongamento da rua Profª Vera Lúcia Pigari Baptista                   | Ramadam Engenharia e Empreendimentos Ltda   |                     | 2.377.333,68  |                  | 2.377.333,68           |              | -             | 812.402,57         | 1.564.931,11        | em andamento, executou 34% |
| PM-ADM-2025/010552 | Contratação de Empresa Especializada para execução da Entrada de Energia em Posto de Transformação.  | Silva & Azambuja                            |                     | 637.040,90    |                  | 637.040,90             |              | -             | 559.759,96         | 77.280,94           | em andamento executou 87%  |
| PM-ADM-2025/03051  | Execução de Obra de Infraestrutura Urbana- Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais e Superficiais no prolongamento da Av. Dilson Casarotto, Distrito de Nova Casa Verde. | Ramadam Engenharia e empreendimentos Ltda   |                     | 1.478.224,03  |                  | 1.478.224,03           |              | -             | 351.869,85         | 1.126.354,18        | em andamento, executou 23% |
| PM-ADM-2025/03049  | Execução da Obra de Infraestrutura Urbana- Recapeamento em micro revestimento, Tapa Buraco e Sinalização Viária, em diversas Ruas  | AR Pavimentação e Sinalização Viária EIRELI |                     | 4.688.000,00  |                  | 4.688.000,00           |              | -             | 3.465.310,27       | 1.222.689,73        | em andamento, executou 73% |
| PM-ADM-2025/07694  | Execução de Recuperação das estradas vicinais nos Projetos de Assentamentos do município   | Concrevia Construtora EIRELI                | 945615/2023         | 2.199.671,72  | 1.912.356,00     | 287.315,72             | 245.975,06   | 1.666.380,94  | 36.955,72          | 250.360,00          | em andamento, mediu 14,74% |

| Processo nº       | Obra  | EMPRESA                            | Contrato de Repasse               | Valor da Obra | Valor do Repasse | Valor da Contrapartida | Pago Repasse | Saldo Repasse | Pago Contrapartida | Saldo Contrapartida | SITUAÇÃO   |
|-------------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|--|
| PM-ADM-2025/00356 | Construção de uma Quadra de Areia na Casa Verde   | Gomes & Azevedo                    |                                   | 166.988,60    |                  | 166.988,60             |              | -             |                    | 166.988,60          | em andamento   |
| PM-ADM-2025/03260 | construção de quadra poliesportiva com arquibancadas da Escola Municipal Maria Imaculada Fernandes                          | Ielzin Construções e Serviços Ltda |                                   | 565.000,00    |                  | 565.000,00             |              | -             | 82.304,05          | 482.695,95          | em andamento, executou 14 %                                |
| PM-ADM-2025/03708 | Revitalização da Praça Paul Percy Harris  | Raniero Eng. Construtora Ltda      | 952181/2023/MCIDADES              | 261.987,01    | 238.856,00       | 23.131,01              |              | 238.856,00    |                    | 23.131,01           | foi emitido a ordem de serviço, verificar quanto a medição |
| PM-ADM-2025/10110 | elaboração de projetos executivos de engenharia, localizada no município de Nova Andradina-MS e Distrito de Nova Casa Verde | FG Engenharia Ltda                 |                                   | 80.000,00     |                  | 80.000,00              |              | -             | 12.000,00          | 68.000,00           | EM ANDAMENTO, executou 17%                                 |
| PM-ADM-2025/09989 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS  | Gomes & Azevedo                    | CR 948035/2023                    | 765.000,00    | 534.800,00       | 230.200,00             |              | 534.800,00    |                    | 230.200,00          | verificar quanto a ordem de serviço                        |
| PM-ADM-2025/14719 | construção de uma Unidade Básica de Saúde – Tipo III - Bairro Universitário   | Duarte Construções e Serviços Ltda | Portaria GM/MS 8205 de 22/09/2025 | 3.039.407,23  | 3.278.000,00     |                        |              | 3.278.000,00  |                    |                     | em andamento, foi emitido a Ordem de Serviço               |

| Processo nº              | Obra   | EMPRESA | Contrato de Repasse            | Valor da Obra                                  | Valor do Repasse     | Valor da Contrapartida | Pago Repasse        | Saldo Repasse       | Pago Contrapartida  | Saldo Contrapartida | SITUAÇÃO                              |
|--------------------------|--|---------|--------------------------------|--|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
|                          |  |         |                                | <b>OBRAS QUE ESTÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO</b> |                      |                        |                     | -                   |                     | -                   |                                       |
| <b>PM-ADM-2026/04444</b> | Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais em vias urbanas                                    |         | Convênio: 983671/2025          | 1.363.197,86                                   | 970.000,00           | 393.197,86             |                     |                     |                     |                     | Já tem parecer, vai publicar o edital |
| <b>PM-ADM-2026/06419</b> | Pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais e ou recapeamento, em diversas ruas, do município. |         | Contrato de Repasse 980451/205 | 1.469.495,52                                   | 1.053.913,00         | 415.582,52             |                     |                     |                     |                     | está para parecer jurídico do edital  |
| <b>TOTAL</b>             |  |         |                                | <b>27.731.298,53</b>                           | <b>14.321.790,47</b> | <b>13.646.100,83</b>   | <b>3.716.000,38</b> | <b>8.581.877,09</b> | <b>6.163.725,33</b> | <b>6.750.167,94</b> |                                       |