

RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO atualizado em 10/11/2025

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
107339/22	Construção das Salas de aula e ampliação da escola Luiz Claudio Josué	JN Construtora	Secretaria de Educação 32.005/2022	479.711,73	280.506,93	199.204,80	75.000,00	205.506,93	25.854,87	173.349,93	em andamento executou 21% reprogramou, está aguardando aprovação na Câmara para suplementação e empenho
107340/22	Construção de salas de aulas na Escola Municipal João de Lima Paes.	Blessed Engenharia Ltda	Secretaria de Educação 32.006/2022	432.455,30	357.669,96	74.785,34	304.351,47	53.318,49	74.785,34	-	EXECUTOU 87%
105793/22	Reforma do Hospital Regional	Rafael Tognini Pereira Ltda	Secretaria de saúde 31.433/2022-015/2022	1.980.498,86	1.000.000,00	980.498,86	930.022,14	69.977,86	663.890,49	316.608,37	Em andamento executou 80%, foi autorizado a reprogramação junto ao Estado
Siga 2023/1893	Ampliação da construção de troca de telhado na Escola Mundo da Criança	Construmax		1.469.046,29		1.469.046,29		-	1.376.286,21	92.760,08	em andamento executou 93% , está fazendo reprogramação de decréscimo, para medição final
PM-ADM-2023/09075	Execução de Construção do Núcleo de Criminalística de Nova Andradina-MS	D. Martins	Convênio Estado nº 31/087.704/2022	1.493.765,47	1.493.765,47		393.641,59	1.100.123,88		-	em andamento executou 17%, aguardando liberação da medição pela SEJUSP

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
PM-ADM-2024/00150	Construção de Ponte de Concreto em estradas rurais	Belter Construções Ltda	923218/2021-Operação 10812246-52-Programa Agropecuária Sustentável	1.839.877,81	955.000,00	882.877,81		955.000,00		882.877,81	foi emitida a ordem de serviço
PM-ADM-2024/04104	Cobertura da quadra de malha da Praça José Carreira Mendes e cobertura da quadra esportiva da praça Francisco Frutuoso.	IELZIM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTD		790.000,00		790.000,00		-	498.700,67	291.299,33	executou 63%, aguardando reprogramação de valor, e parecer para utilização dos saldo das transferências especiais
PM-ADM-2024/06239	Serviço de manutenção corretiva e preventiva do sistema de cobertura e calhas do terminal rodoviário “Décio de Azevedo Matos”.	JGDS empreiteira Ltda		34.157,00		34.157,00		-	20.488,25	13.668,75	em andamento
PM-ADM-2024/08490	aquisição de sistema de Geração Fotovoltaica, através do PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA Proposta 5006200 – Operação 4008101-00,	Crossver Engenharia Ltda		1.390.000,00	1.181.500,00	208.500,00		1.181.500,00		208.500,00	vai fazer primeira medição, tem que instalar placa
PM-ADM-2024/08451	Elaboração de projetos de infraestrutura, drenagem de águas pluviais, pavimentação, sinalização viária	LBM engenharia		750.020,20		750.020,20		-	644.868,24	105.151,96	em andamento EXECUTOU 85%

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
PM-ADM-2025/00810	Execução da obra de Construção de Uma Unidade de Saúde (UBS	D. MARTINS DE LIMA -ME		1.703.600,00	1.703.600,00		201.783,08	1.501.816,92		-	executou 11%
2024/09810	Aquisição de Biodigestor de pequeno porte móvel	F. Marcio Brito de Lima Ltda		15.400,00		15.400,00		-		15.400,00	aguardando instalação, é necessário para medição das placas
PM-ADM-2025/06015	Execução de Obra de Pavimentação Asfáltica e drenagem de águas pluviais e superficiais na Rua Gino Lima e no prolongamento da rua Profª Vera Lúcia Pigari Baptista	Ramadam Engenharia e Emprrendimentos Ltda		2.377.333,68		2.377.333,68				2.377.333,68	emitiu ordem de serviço
PM-ADM-2025/010552	Contratação de Empresa Especializada para execução da Entrada de Energia em Posto de Transformação.	Silva & Azambuja		516.337,81		516.337,81					retificando homologação, após publicar o contrato
PM-ADM-2025/07694	Execução de Recuperação das estradas vicinais nos Projetos de Assentamentos do município	Concrevia Costrutora EIRELI	945615/2023	2.199.671,72	1.912.356,00	287.315,72		1.912.356,00			aguardando setor de convênios pendências quando a licitação inserida e após autorização da ordem de serviço

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
				OBRAS QUE ESTÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO				-		-	
PM-ADM-2024/04494	Execução de 06 Coberturas Multiuso em estrutura metálica			149.551,78		149.551,78				149.551,78	está em fase de licitação problema no BLL
PM-ADM-2025/00356	Construção de uma Quadra de Areia na Casa Verde			192.091,29		192.091,29				192.091,29	está fazendo homologação para após Contrato
PM-ADM-2025/03260	construção de quadra poliesportiva com arquibancadas da Escola Municipal Maria Imaculada Fernandes			713.188,06		713.188,06					licitação foi dia 31, análise de pedido de esclarecimento da empresa
PM-ADM-2025/03708	Revitalização da Praça Paul Percy Harris		952181/2023/M CIDADES	267.183,93	238.856,00	28.327,93					licitação fracassada, está para parecer de nova licitação
PM-ADM-2025/03049	Execução da Obra de Infraestrutura Urbana- Recapeamento em micro revestimento, Tapa Buraco e Sinalização Viária, em diversas Ruas			4.688.000,00		4.688.000,00				4.688.000,00	aguardando parecer do tribunal de contas quando erro na planilha, para Ordem de Serviço

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
PM-ADM-2025/03051	Execução de Obra de Infraestrutura Urbana- Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais e Superficiais no prolongamento da Av. Dilson Casarotto, Distrito de Nova Casa Verde.			1.713.375,99		1.713.375,99				1.713.375,99	licitação dia 07/11/25
PM-ADM-2025/05653	execução de pintura das quadras esportivas			719.483,35		719.483,35				719.483,35	empresa impugnada, reformula planilha para licitação
PM-ADM-2025/10110	elaboração de projetos executivos de engenharia, localizada no município de Nova Andradina-MS e Distrito de Nova Casa Verde			108.006,00							licitação fracassada
PM-ADM-2025/09989	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS			791.032,82	534.800,00	256.232,82					está para parecer do edital da licitação
TOTAL				26.813.789,09	9.658.054,36	17.045.728,73	1.904.798,28	6.979.600,08	3.304.874,07	11.939.452,32	

Processo nº	Obra	EMPRESA	Contrato de Repasse	Valor da Obra	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Pago Repasse	Saldo Repasse	Pago Contrapartida	Saldo Contrapartida	SITUAÇÃO
-------------	------	---------	---------------------	---------------	------------------	------------------------	--------------	---------------	--------------------	---------------------	----------